

INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO 2023

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
A022U0021	FAIS/FISE RAMO 33	FISE 2023	LA PAZ	12,684,455.00	15,500,720.00	5,742,376.32	42	50	20	CDB	45%	37%	48%	40%

[Handwritten signature in blue ink]

LIC. FERNANDA MARISOL VILABREAL GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL



[Handwritten signature in blue ink]

JUAN MANUEL REYES CERVANTES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**INSTITUTO DE VIVIENDA
 DE B. C. S.
 ORGANISMO PUBLICO
 DECENTRALIZADO**

Comisión Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2023


Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
1113226.A023S0041.101.12353001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 25	1113226	-	1,600,780.97	1,589,287.76	1	1	1	Obra	-	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 6	1113226	-	2,462,634.97	2,454,705.67	1	1	1	Obra	-	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353003	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 4	1113226	-	2,162,188.16	1,029,189.23	1	1	1	Obra	-	48%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 14	1113226	-	2,538,190.88	2,089,869.33	1	1	1	Obra	-	82%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353005	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 17-Bis	1113226	-	2,183,718.20	1,252,024.59	1	1	1	Obra	-	57%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353006	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 19-R	1113226	-	2,265,010.10	1,905,657.88	1	1	1	Obra	-	84%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353007	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 27	1113226	-	1,660,214.06	644,876.14	1	1	1	Obra	-	39%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353008	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 28	1113226	-	2,523,982.74	980,654.41	1	1	1	Obra	-	39%	1000%	100%
1113226.A023S0041.101.12353009	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 26	1113226	-	1,875,030.61	1,147,712.48	1	1	1	Obra	-	61%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353011	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia INVI Palo Bola Municipio de Comondú, B.C.S.	1113226	-	2,690,585.44	2,690,585.44	1	1	1	Obra	-	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353013	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas en Ciudad Constitución, consistente en 1.5 km de tubería de PVC sanitario de 8 de diámetro SDR 35, 56 descargas domiciliarias, 0.6 kilómetros de emisora a presión, estación de bombeo y equipamiento electromecánico, en el Municipio de Comondú, B.C.S.	1113226	-	65,514.13	65,514.13	1	1	1	Obra	-	100%	100%	100%
1113226.A023S0041..12353014	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de aguapotable Vizcaino III, que abastece el Acueducto Vizcaino Pacífico Norte, Municipio de Mulegé, B.C.S.	1113226	-	2,000,000.00	0.00	1	1	1	Obra	-	0%	0%	0%
1113226.A023S0041..12353015	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Reposición y equipamiento electromecánico de pozo profundo, en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Tres, Municipio de Comondú, B.C.S.	1113226	-	3,000,000.00	0.00	1	1	1	Obra	-	0%	0%	0%
1113226.A023S0041.101.12357002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Adquisición de equipos y materiales para las Plantas Desalinizadoras de las localidades rurales de Comondú y Mulegé, B.C.S.	1113226	-	340,882.17	340,882.17	1	1	1	Adquisición	-	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12710005	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Catastro Técnico de la Infraestructura Hidráulica de la Ciudad de La Paz, B.C.S.	1113226	-	8,300,176.65	2,423,492.96	1	1	0.7	Estudio	-	55%	70%	70%

**Comisión Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2023**

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
1113226.A023S0041.101.12710008	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Actualización geohidrológica del acuífero El Carrizal, Estado de Baja California Sur	1113226	-	455,250.00	0.00	1	1	1	Estudio	-	60%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12356011	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Previsión obras y Acciones FISE*	1113226		12,394,991.70	8,320,521.33	4	4	1	Obra	-	67%	*	*
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA/CAPÍTULO 6000					\$ 48,519,150.78	\$ 26,934,973.52								

* En este monto está contemplado presupuesto 2023 y saldo de obra en prorroga de recurso 2022. El monto del devengado de 2023 corresponde al monto transferido a esta Comisión Estatal del Agua para su administración y ejecución de las acciones correspondientes de acuerdo al convenio firmado.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico



**COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE B C S**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1-ENE-23 al 30-JUN-23

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado /Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
2080	Rehabilitación del Centro Comunitario de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardonal, municipio de La Paz, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	0	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5010	Rehabilitación completa con concreto hidráulico de 18 cms. de espesor del Boulevard Agustín Olachea, tramo Boulevard Luis Donaldo Colosio a Privada Las Garzas, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$491,174.69	\$491,174.69	\$491,174.69	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5015	Rehabilitación de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms. de espesor y saneamiento del Boulevard Francisco J. Mujica (lado izquierdo de norte a sur), tramo Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta a Vado, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$737,606.16	\$737,606.16	\$737,606.16	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5017	Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle 20 de Noviembre, tramo Mayor Enrique Agullar a Lorenza M. de Tapia, en la Ciudad de Comondú, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$545,906.33	\$545,906.33	\$545,906.33	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5018	Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle Aviación, tramo, Davis a José María Pino Suarez, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$322,003.27	\$322,003.27	\$322,003.27	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5023	Reconstrucción con Carpeta Asfáltica en caliente de 5cms. de espesor del Camino Francisco Villa Entronque Las Barrancas con un área de 39,900 m2, tramo: del km 0+000 al km 23+500, en tramos aislados, Municipio de Comondú, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$10,518,878.05	\$10,518,878.05	\$10,518,794.12	0	0	0	Acción	100	100	100%	10000%
5024	Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms de espesor de la calle del Tesoro, tramo: Av. Insurgente a Brecha de California, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,582,674.69	\$1,582,674.69	\$1,582,674.69	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5026	Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Ignacio Allende, tramo Benito Juárez a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$35,104.29	\$35,104.29	\$35,104.29	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5027	Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Gral Manuel Marqués de León, tramo Benito Juárez a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$115,256.96	\$115,256.96	\$115,256.96	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5028	Reencarpelado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur), tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calandrio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,232,434.45	\$1,232,434.45	\$1,232,434.45	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5029	Reencarpelado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calandrio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,225,976.56	\$1,225,976.56	\$1,225,976.56	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5030	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Valentín Gómez Farías, cruceo Aníbal, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$81,725.12	\$81,725.12	\$81,725.12	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5032	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle del Cobre, tramo Carretera Transpeninsular a unidad deportiva, en la Localidad de Santa Rosalia, municipio de Mulegé, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,843,124.07	\$4,843,124.07	\$4,843,124.07	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5034	Pavimentación completa con concreto hidráulico de la calle Monte Albán, tramo Valentín Gómez Farías a Quetzalcóatl, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$933,701.85	\$933,701.85	\$933,701.85	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5035	Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor y saneamiento del cruceo Padre Eusebio Kino, tramo Ignacio Allende, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,843,872.75	\$1,843,872.75	\$1,843,872.75	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5037	Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor de la calle Isabel la Católica, tramo Miguel de Legaspi a Manuel Marqués de León, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$414,639.19	\$414,639.19	\$414,626.06	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5039	Reconstrucción con concreto hidráulico de 18.00 cms de espesor en 6,705.00 m2 del Blvd. Agustín Olachea, tramo Av. Tiburón a Tenochtitlan (lado izquierdo de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,795,646.24	\$7,795,646.24	\$7,795,646.24	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5040	Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor y saneamiento del cruceo Padre Eusebio Kino, tramo Nicolás Bravo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,962,452.12	\$1,962,452.12	\$1,954,818.21	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5041	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Antonio Rosales, tramo Isabel la Católica a Guillermo Prieto, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,267,926.09	\$1,267,926.09	\$1,267,926.09	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5042	Reencarpelado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Pino Payas, tramo del puente de la colonia Cima a puente Liverpool (lado derecho de este a oeste), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,053,827.51	\$2,053,827.51	\$2,053,827.51	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5043	Pavimentación completa con concreto hidráulico de 18.0 cms de espesor del Blvd. Gral Agustín Olachea Avilés, tramo calle Chechen a Colima (lado izquierdo de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,895,415.36	\$5,895,415.36	\$5,895,414.36	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5044	Pavimentación completa con concreto hidráulico de 18.0 cms de espesor del Blvd. Gral Agustín Olachea Avilés, tramo Privada las Garzas a Colima (lado derecho de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,162,734.14	\$1,162,734.14	\$1,162,734.14	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%
5045	Pavimentación completa con concreto hidráulico del circuito de tres calles: 1- calle Juan Castro, tramo Abraham Loredo a Mar de Cortes, 2- calle capitán Abraham Loredo, tramo Juan Casiro a Santa María de la Rivera 3- calle Mar de Cortes, tramo Juan Castro a Santa María de la Rivera, en la localidad de la Rivera, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,107,244.78	\$5,107,244.78	\$5,899,266.71	1	1	1	Acción	100	100	100%	10000%

5046	Pavimentación con concreto hidráulico en 800 00 m2, del cruce de los Bulevares 5 de Febrero y Agustín Olachea, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FOIS - Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de La Paz	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,550,000.00	\$3,550,000.00	\$2,070,652.87	1	1	1	Acción	58	58	99%	99%
5047	Reconstrucción de 5,300 m2 superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5 00 cm de espesor del Blvd. Camino Real, tramo: calle esmeralda a calle amarilla (lado derecho), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,808,752.32	\$1,808,752.32	\$1,808,752.32	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5048	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: calle Constituyentes de 1975 a Bahía de La Paz, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$13,966,430.47	\$13,966,430.47	\$13,966,430.47	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5049	Reencarpado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5 00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: Vado el Calandrio a Gilberto Arreola, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,446,388.80	\$1,446,388.80	\$1,446,388.80	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5050	Reencarpado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5 00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur), tramo: Vado arroyo el Calandrio acceso a servicios públicos municipales, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,511,524.05	\$1,511,524.05	\$1,511,524.05	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5051	Saneario, mobiliario urbano y jardinería del Cruce Carretera Transpeninsular La Paz - San José del Cabo intersección Calzada el Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$569,115.00	\$569,115.00	\$561,623.15	1	1	1	Acción	99	99	100%	100%
5052	Pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur, calle Oro (tramo No. 2), de calle Himno Nacional a calle Viejtos, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,131,470.08	\$4,131,470.08	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5053	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Esmeralda, tramo: calle del Norte a Blvd. Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,700,239.57	\$7,700,239.57	\$7,700,239.57	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5054	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Francisco J. Mujica cruce calle Dátil, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,449,340.72	\$1,449,340.72	\$1,449,340.72	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5055	Reconstrucción con carpeta asfáltica del Libramiento Daniel Roldán, tramo: Blvd. Agustín Olachea Avilés a Constituyentes de 1975, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,293,060.69	\$1,293,060.69	\$1,293,060.69	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5056	Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5 00 cms de espesor del Blvd. Camino Real (lado izquierdo de oriente - poniente), tramo: calle esmeralda a calle amarilla (incluye asfalto), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,222,149.53	\$3,222,149.53	\$3,222,149.53	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5057	Rehabilitación con carpeta asfáltica de 7 00 cm de espesor del cruce Carretera Transpeninsular La Paz-San José del Cabo intersección Calz. El Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas R141-Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,161,355.00	\$7,161,355.00	\$6,880,606.64	1	1	1	Acción	96	96	100%	100%
5058	Construcción de vado y andador peatonal en arroyo San Thelmo, a base de concreto hidráulico, iluminación, señalamiento horizontal y vertical en col. I. Zaragoza, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	FOIS - Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de Loreto	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,217,459.14	\$5,217,459.14	\$1,565,237.74	1	1	1	Acción	30	30	44%	44%
5061	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Manuel Márquez de León, Tramo Isabel La Católica a México, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,447,224.93	\$5,447,224.93	\$5,447,224.93	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
5062	Arreglos de calles y espacios públicos en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5063	Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolás Tamaral (etapa 2), en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur	Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$212,291,155.00	\$212,291,155.00	\$63,192,493.24	1	0	0	Acción	30	30	12%	12%
5064	Reconstrucción (completa) con carpeta asfáltica de 5 00 cm de espesor de la calle Venustiano Carranza, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$14,558,529.13	\$14,558,529.13	\$7,669,351.52	1	0	0	Acción	53	53	64%	64%
5065	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de 5 00 cm de espesor del circuito de 2 calles 1 - 20 de Noviembre, tramo Blvd. Sonora a calle 2, 2 - Calle 2, tramo 20 de Noviembre a Emiliano Zapata, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,464,729.94	\$7,464,729.94	\$1,752,717.54	1	0	0	Acción	23	23	96%	96%
5066	Pavimentación (completa) con concreto hidráulico de 15 00 cm de espesor de la calle Cielo Azul, tramo Prolongación Melitón Albañez a Topar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,471,459.08	\$5,471,459.08	\$1,416,909.47	1	0	0	Acción	26	26	87%	87%
5068	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uxmal, tramo: Aquiles Serdán a Tlatelolco, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,060,720.73	\$4,060,720.73	\$1,125,430.51	1	0	0	Acción	28	28	58%	58%
5069	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Javier Mina, tramo: calle Benito Juárez a Sonora, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$18,380,395.79	\$18,380,395.79	\$4,785,775.04	1	0	0	Acción	26	26	34%	34%
5070	Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de la segunda etapa del Blvd. Gral. Márquez de León, tramo México a Blvd. Padre Kino, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$13,500,000.00	\$13,500,000.00	\$6,702,871.48	1	0	0	Acción	50	50	18%	18%
5071	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Emiliano Zapata, tramo Ignacio Allende a Manuel Encinas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$14,250,000.00	\$14,250,000.00	\$3,701,612.01	1	0	0	Acción	26	26	16%	16%
5072	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Manuel M. Dieguéz, tramo 5 de Mayo a Ignacio Allende, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$20,292,000.00	\$20,292,000.00	\$4,865,069.41	1	0	0	Acción	24	24	20%	20%
5073	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Manuel M. Dieguéz, tramo Ignacio Allende a 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$19,152,000.00	\$19,152,000.00	\$4,226,749.65	1	0	0	Acción	22	22	20%	20%
5074	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Gral. Juan Domínguez Cota, tramo: Ignacio Allende a 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$17,829,600.00	\$17,829,600.00	\$4,021,091.87	1	0	0	Acción	23	23	15%	15%

5075	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle 20 de Noviembre, tramo: Ignacio Allende a Bordo de Contención, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$12,198,000.00	\$12,198,000.00	\$3,341,956.53	1	0	0	Acción	27	27	20%	20%
5076	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de Septiembre, tramo: Cabildo a Municipio Libre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$9,700,000.00	\$9,700,000.00	\$2,642,600.77	1	0	0	Acción	27	27	16%	16%
5077	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo: Bahía de La Paz a Constituyentes de 1975 (lado derecho de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$4,926,948.91	1	0	0	Acción	27	27	32%	32%
5079	Trabajos complementarios a la obra Modernización del Camino Ramal a San Francisco de la Sierra, del km 29+500 al km 36+200, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$23,869,984.23	\$23,869,984.23	\$20,288,757.55	1	1	1	Acción	85	85	100%	100%
5080	Reconstrucción del Camino: La Paz - Los Planes - Ensenada de Muertos, del km 0+000 al km 57+500, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADEMBCS)	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,045,439.92	\$7,045,439.92	\$2,113,631.98	0	0	0	Acción	30	30	100%	100%
5081	Reconstrucción del Camino: Los Planes - San Antonio, del km 0+000 al km 21+300, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADEMBCS)	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$14,604,416.32	\$14,604,416.32	\$0.00	0	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5082	Reconstrucción del Vado km 6+200 "Arroyo El Cielo" del Camino: Eco Villa - La Purísima, municipio de Comondú, Baja California Sur (FADEMBCS)	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,130,458.76	\$5,130,458.76	\$1,539,137.63	0	0	0	Acción	30	30	100%	100%
5083	Reconstrucción del Camino: Loreto - San Javier, del km 0+000 al km 34+000, en tramos aislados, municipio de Loreto, Baja California Sur (FADEMBCS)	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,448,106.38	\$1,448,106.38	\$1,448,106.38	0	0	0	Acción	100	100	100%	100%
5084	Reconstrucción de Caminos en la Sierra de San Pedro, del km 0+000 al km 25+000, municipio de Mulegé, Baja California Sur (FADEMBCS)	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,004,850.00	\$1,004,850.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5085	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Alpañes, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Contratistas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5086	Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 3 calles: 1) - Calle San Vicente, tramo: Las Vinoramas a Pihahaya, 2) - Calle Las Parras, tramo: San Vicente a San Felipe, 3) - Calle San Felipe, tramo: Las Parras a Las Vinoramas, en la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5087	Reencarpetao con carpeta asfáltica de la calle Artículo 115, tramo: indigo a Presidente Municipal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,642,565.33	\$1,642,565.33	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5088	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Aviés, tramo: Tiburón a Tenochtilán (lado derecho de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$4,200,000.00	1	0	0	Acción	30	30	30%	30%
5089	Ampliación de reconstrucción con concreto hidráulico de 15 cms de espesor, Calle Manuel Márquez de León, tramo: Isabel la Católica a Mellón Alpañes, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$407,998.50	\$407,998.50	\$0.00	1	1	1	Acción	0	0	100%	100%
5090	Rehabilitación de alcantarilla tubo km 16+920, del camino libramiento norte, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADEMBCS)	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$242,546.00	\$242,546.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0	0	0	0
5091	Rehabilitación de alcantarilla tubo km 17+250, del camino libramiento norte, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADEMBCS)	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$162,850.00	\$162,850.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0	0	0	0
5092	Reencarpetao acceso al Ejido Ley Federal de Aguas No. 1, municipio de Comondú, Baja California Sur (FADEMBCS)	Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0	0	0	0
5093	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del Norte, tramo: Prof. Eusebio Juárez a Profa. Josefina Flores Estrada (CFE Agencia Guerrero Negro), en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$11,040,000.00	\$11,040,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5094	Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1) - calle del Cobre, tramo: Unidad Deportiva a Carlos Moreno, 2) - calle Carlos Moreno, tramo: Adán G. Velarde a del Cobre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$8,505,000.00	\$8,505,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5095	Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California (Lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$15,180,000.00	\$15,180,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5096	Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1) - calle Filiberto Bareño, tramo: Alborada a Modesto Sánchez, 2) - calle Alborada, tramo: Filiberto Bareño a Zenit, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,862,016.00	\$4,862,016.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5097	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jojoba, tramo: calle Maiz a Sorgo, en ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,450,000.00	\$3,450,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5098	Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Pablo L. Martínez, tramo: Blvd Antonio Álvarez Rico a Blvd Niños Héroes, en ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$10,260,000.00	\$10,260,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%

5099	Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 2 calles: 1) - calle Héroes de Independencia, tramo: Heroico Colegio Militar a Juan Ma. de Salvierra; 2) - callejón San Vicente, tramo: Juan Ma. de Salvierra a Guadalupe Victoria, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$16,560,000.00	\$16,560,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5100	Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortíz de Domínguez, tramo: Blvd 5 de Febrero a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$33,060,000.00	\$33,060,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
5101	Construcción de Banquetas peatonales para la Benemérita Escuela Normal Urbana, en la calle Benito Juárez, tramo: Félix Ortega a Lic. Primo Verdad (lado izquierdo), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$202,916.97	\$202,916.97	\$0.00	1	0	0	Acción	0	0	0%	0%
9001	Supervisión externa de las obras ubicadas en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,478,671.38	\$1,478,671.38	\$1,478,660.61	1	1	1	Acción	100	100	100%	100%
0702116.D011P0131.12352010	Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Infonavit, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$254,915.32	\$254,915.32	\$102,089.09	1	1	1	Acción	40	40	100%	100%
0702116.D011P0131.12352011	Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,593,345.47	\$4,593,345.47	\$3,088,030.27	1	1	0.96	Acción	67	67	96%	96%
0702116.D011P0131.12352012	Rehabilitación del Campo de Fútbol Maracanã, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$578,984.71	\$578,984.71	\$350,075.63	1	1	1	Acción	60	60	100%	100%
0702116.D011P0131.12352013	Rehabilitación del Parque Skate, en el Fraccionamiento Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$182,956.88	\$182,956.88	\$93,623.40	1	1	1	Acción	51	51	100%	100%
0702116.D011P0131.12352014	Rehabilitación del Gimnasio Polideportivo en la Unidad Deportiva Nuevo Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,203,601.98	\$1,203,601.98	\$1,062,975.62	1	1	1	Acción	88	88	100%	100%
0702116.D011P0131.12352015	Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Puesta del Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$480,780.86	\$480,780.86	\$311,133.38	1	1	1	Acción	65	65	100%	100%
0702116.D011P0131.12352016	Construcción de Techumbre para Pescadores en la Localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,784,484.06	\$1,784,484.06	\$1,640,673.22	1	1	1	Acción	92	92	100%	100%
0702116.D011P0131.12352017	Rehabilitación del Teatro de los Agricultores, de Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,505,840.75	\$1,505,840.75	\$1,157,628.86	1	1	1	Acción	77	77	100%	100%
0702116.D011P0131.12352018	Primera Etapa de la Construcción del Edificio de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, en Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,505,958.06	\$1,505,958.06	\$1,111,710.24	1	1	1	Acción	74	74	100%	100%
0702116.D011P0131.12352019	Construcción de la Delegación en Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,836,892.55	\$2,836,892.55	\$1,156,365.94	1	1	0.97	Acción	41	41	97%	97%
0702116.D011P0131.12352020	Remodelación Centro de Atención de Desarrollo Infantil CADI Caribe, ubicado en la colonia El Caribe en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$417,332.22	\$417,332.22	\$123,382.23	1	1	1	Acción	30	30	100%	100%
0702116.D011P0131.12352022	Impermeabilización del Auditorio de la Escuela de Música, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$280,394.69	\$280,394.69	\$272,376.25	1	1	1	Acción	97	97	100%	100%
0702116.D011P0131.12352023	Remodelación del Centro Cultural La Paz, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,192,423.79	\$1,192,423.79	\$635,629.79	1	1	0.45	Acción	45	45	45%	45%
0702116.D011P0131.12352025	Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,459,275.51	\$1,459,275.51	\$437,782.65	1	1	0.4	Acción	30	30	40%	40%
0702116.D011P0131.12352026	Rehabilitación del Sindicato de Burócratas en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,516,439.14	\$4,516,439.14	\$2,585,154.10	1	1	0.98	Acción	57	57	98%	98%
0702116.D011P0131.12352037	Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaino, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,492,907.68	\$1,492,907.68	\$447,252.90	1	1	0	Acción	30	30	0%	0%
0702116.D011P0131.12352038	Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,662,460.91	\$1,662,460.91	\$0.00	1	1	0	Acción	0	0	0%	0%
0702116.D011P0131.12352039	Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$288,937.63	\$288,937.63	\$0.00	1	1	0.5	Acción	0	0	50%	50%
0702116.D011P0131.12352040	Baños ecológicos en la localidad El Cacarizo, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$97,122.55	\$97,122.55	\$0.00	1	1	0.1	Acción	0	0	10%	10%
0702116.D011P0131.12352041	Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$97,122.55	\$97,122.55	\$0.00	1	1	0.1	Acción	0	0	10%	10%
0702116.D011P0131.12352042	Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$128,325.00	\$128,325.00	\$0.00	1	1	0	Acción	0	0	0%	0%
0702116.D011P0131.12352043	Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$508,666.29	\$508,666.29	\$152,599.89	1	1	1	Acción	30	30	100%	100%
0702116.D011P0131.12352044	Embellacimiento de ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$370,265.37	\$370,265.37	\$111,078.38	1	1	0.85	Acción	30	30	85%	85%

0702116.D011P0131.123 5 2045	Embellcimiento de ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$320,835.89	\$320,835.89	\$96,250.43	1	1	0.9	Accion	30	30	90%	90%
0702116.D011P0131.123 5 2046	Plaza pública de Todos Santos, rehabilitación del kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$632,574.61	\$632,574.61	\$188,006.96	1	1	1	Accion	30	30	100%	100%
0702116.D011P0131.123 5 2047	Habilitación cancha de fútbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$81,200.00	\$81,200.00	\$23,231.20	1	1	0.95	Accion	29	29	95%	95%
0702116.D011P0131.123 5 2048	Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$760,117.64	\$760,117.64	\$392,362.46	1	1	0.85	Accion	52	52	85%	85%
0702116.D011P0131.123 5 2049	Construcción del módulo de costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$727,850.26	\$727,850.26	\$409,238.87	1	1	0.85	Accion	56	56	85%	85%
0702116.D011P0131.123 5 2050	Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$568,801.00	\$568,801.00	\$170,640.30	1	1	0.5	Accion	30	30	50%	50%
0702116.D011P0131.123 5 2051	Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$849,969.83	\$849,969.83	\$233,152.93	1	1	0.4	Accion	27	27	40%	40%
0702116.D011P0131.123 5 2052	Construcción de techumbre metálica, en la localidad de Santa María de Toris, municipio de La Paz, Baja California Sur	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,579,592.49	\$4,579,592.49	\$1,223,909.73	1	1	0.7	Accion	27	27	70%	70%
0702116.D011P0131.123 5 2053	Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadores I, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$285,254.90	\$285,254.90	\$85,074.33	1	1	0.9	Accion	30	30	90%	90%
0702116.D011P0131.123 5 2054	Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadores II, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$537,652.14	\$537,652.14	\$160,113.14	1	1	0.87	Accion	30	30	87%	87%
0702116.D011P0131.123 5 2055	Rehabilitación del parque de la Colonia Santa Mónica, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$301,421.88	\$301,421.88	\$0.00	1	1	0	Accion	0	0	0%	0%
0702116.D011P0131.123 5 2056	Rehabilitación del parque de la Colonia Santa María, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$373,990.50	\$373,990.50	\$111,971.63	1	1	0.98	Accion	30	30	98%	98%
0702116.D011P0131.123 5 2057	Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$634,133.36	\$634,133.36	\$189,719.90	1	1	0.85	Accion	30	30	85%	85%
0702116.D011P0131.123 5 2058	Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$517,344.48	\$517,344.48	\$154,890.51	1	1	0.45	Accion	30	30	45%	45%
0702116.D011P0131.123 5 2059	Construcción de motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$271,710.39	\$271,710.39	\$81,455.38	1	1	0.43	Accion	30	30	43%	43%
0702116.D011P0131.123 5 2060	Parque Santa Anita, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$167,987.93	\$167,987.93	\$50,396.38	1	1	0.7	Accion	30	30	70%	70%
0702116.D011P0131.123 5 2061	Parque Santa Anita Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$401,915.94	\$401,915.94	\$120,574.78	1	1	0.5	Accion	30	30	50%	50%
0702116.D011P0131.123 5 2062	Parque Costa Dorada, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$209,863.20	\$209,863.20	\$62,958.96	1	1	0.25	Accion	30	30	25%	25%
0702116.D011P0131.123 5 2063	Parque Buenos Aires, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$216,884.91	\$216,884.91	\$65,065.47	1	1	0.25	Accion	30	30	25%	25%
0702116.D011P0131.123 5 2064	Parque San Bernabé, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$274,256.39	\$274,256.39	\$82,276.92	1	1	0.37	Accion	30	30	37%	37%
0702116.D011P0131.123 5 2065	Parque San José Viejo Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$222,924.40	\$222,924.40	\$66,877.32	1	1	0.2	Accion	30	30	20%	20%
0702116.D011P0131.123 5 2066	Habilitación de baños y juegos en la cancha de fútbol El Zacatal, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$449,696.07	\$449,696.07	\$133,586.60	1	1	0.75	Accion	30	30	75%	75%
0702116.D011P0131.123 5 2067	Rehabilitación parque integral familiar Vista Hermosa, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$633,427.50	\$633,427.50	\$190,028.25	1	1	0.3	Accion	30	30	30%	30%
0702116.D011P0131.123 5 2068	Rehabilitación Parque Pioneros II, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,155,211.32	\$1,155,211.32	\$346,418.50	1	1	0.95	Accion	30	30	95%	95%
0702116.D011P0131.123 5 2069	Rehabilitación del Parque de la Colonia Ricardo Chato Covarrubias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$344,788.68	\$344,788.68	\$103,401.03	1	1	0.4	Accion	30	30	0.4	0.4
0702116.D011P0131.123 5 2070	Rehabilitación de alumbrado de la cancha de usos múltiples de la localidad de Las Tierras, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$579,915.16	1	1	1	Accion	25	25	1	1
0702116.D011P0131.123 5 2071	Rehabilitación de drenaje en el estadio Guaycura en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	1	1	0	Accion	0	0	0	0

0702116 D011P0131.123 5 2072	Construcción de parque en la colonia Loma Linda en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$899,971.83	1	1	0.5	Accion	26	26	0.5	0.5
0702116 D011P0131.123 5 2073	Construcción del parque Extremo Los Pinos, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	1	1	0	Accion	0	0	0	0
0702116 D011P0131.123 5 2074	Rehabilitación de Instalaciones Casa Cuna, Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$808,314.98	1	1	0	Accion	23	23	0	0
0702116 D011P0131.123 5 2075	Construcción de la primera Etapa de la Escuela de Musica en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	1	1	0	Accion	0	0	0	0
0702116 D011P0131.123 5 2076	Construcción de Techumbre de Centro Social, en la Localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	1	1	0	Accion	0	0	0	0
0702116 D011P0131.123 5 2077	Rehabilitación y Adaptación de la casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	1	1	0	Accion	0	0	0	0
0702116 D011P0131.123 5 2078	Rehabilitación de la Segunda Etapa CADI Caribe, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,079,976.01	1	1	0	Accion	27	27	0	0
0702116 D011P0131.123 5 2079	Construcción de la primera Etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	1	1	0	Accion	0	0	0	0
0702116 D011P0131.123 5 2080	Construcción de la primera Etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$985,369.08	\$985,369.08	\$285,408.86	1	1	0	Accion	29	29	0	0
0702116 D011P0131.123 5 2081	Impermeabilización de las Instalaciones que ocupa el Centro de Desarrollo Comunitario "6 de Octubre", ubicado en calle Constituyentes y Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$234,890.60	\$234,890.60	\$167,174.40	1	1	0	Accion	71	71	1	1
				\$764,529,343.79	\$764,529,343.79	\$268,618,643.27								

Elaboró
 Arq. María de Jesús Arce Cordero
 Directora de Administración e Informática de la SEPUIMM.

Autorizo
 Carolina Armenta Cervantes
 Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES