

Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión De 01 ENE a 30 JUN del 2026															
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			Unidad de medida	% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado	
0702116.D011P0131.548.12355129	Acceso a Guardia Nacional ubicada en la localidad de Vizcaino, municipio de Mulege, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355130	Trabajos adicionales en San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur (obra complementaria, pavimento en glorieta, señalamiento y limpie	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355159	Construcción de guarniciones en camellón central y ampliación de carriles de resguardo con carpetaasfáltica en carretera transpeninsular La Paz - Cabo SanLucas, en La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355161	Reenvarpetado del Blvd. Agustín Olachea Aviles (lado derecho de norte a sur), cruce Libramiento Daniel Roldán, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355170	Primera etapa de pavimentación con concreto asfáltico PG76-22 de 5 cm de espesor en la calle Manuel F. Montoya y entre calles	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355171	Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo San Pedro - Todos Santos - Cabo San Lucas)	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355176	Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo La Paz - Cd. Insurgentes y Ramal - San Carlos)	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355177	Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo Cd. Insurgentes - Loreto km 0+000 al 70+000 km)	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355179	Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo La Paz - Cd. Insurgentes del km 70+000 al 112+000 km)	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355189	Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo Santa Rosalia - Vizcaino del km 70+000 al 142+000, en Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355194	Construcción de obras complementarias en el puente Santa Cruz del km 3+800 al 4+800 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355251	Renivelado con carpeta asfáltica de 5.0 cm de la calle Chechen, tramo: Blvd. Agustín Olachea Aviles a Valentín Gómez Farias, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$50,264.56	\$50,264.56	\$50,264.56	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355277	Renivelado de la calle Sierra San Pedro Martir, tramo: Sierra de la Victoria a Constituyentes de 1975, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.101.12355284	Renivelado de la calle Goleta, tramo: Blvd. Golfo de California a Insurgentes, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,158,263.29	\$2,158,263.29	\$2,152,743.30	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355285	Renivelado con carpeta asfáltica de 3.0 cm de la calle Topete, tramo: Blvd. 5 de Febrero a calle Antonio Navarro, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$591,454.72	\$591,454.72	\$591,454.72	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355286	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramirez, tramo: Colima a Sinaloa, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,800,430.00	\$3,800,430.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.101.12355290	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Datil, tramo: Blvd. Francisco J. Mujica a Toronja, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,876,062.47	\$1,876,062.47	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.101.12355291	Renivelado con carpeta asfáltica de 3.0 cm de la Nevado de Colima, tramo: Blvd. Santa Rosa a Blvd. San Carlos, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$239,883.70	\$239,883.70	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355292	Pavimentación con concreto hidráulico de la México, tramo: Manuel Torres Iglesias a Juan María de Salvatierra, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.101.12355293	Renivelado con carpeta asfáltica de 3.0 cm de Circuito 1.- calle Mar Mediterraneo, tramo: Blvd. Constituyentes de 1975 a Estrella de Mar, 2.- calle Cangrejo, tramo: Estrella de Mar a Manatí, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,168,262.92	\$2,168,262.92	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.101.12355294	Reconstrucción carpeta asfáltica de la calle Nicolás Bravo, tramo: Blvd. Gral. Olachea a Benito Juárez, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.101.12355302	Renivelado con carpeta asfáltica del Blvd. Luis Donaldo Colosio, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Puente Peatonal, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,150,142.03	\$1,150,142.03	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.101.12357020	Ampliación de la red de distribución calle Camino a La Candelaria de la colonia Los Pozos/Candelaria en el municipio de Los Cabos, estado de Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$13,628,412.22	\$13,628,412.22	\$13,628,412.22	1	0	0	Acción	100%	100%	0%	0%	
0702121.D011P0131.101.12357021	Construcción de línea de media y baja tensión Puerto Chale, en el municipio de La Paz, estado de Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$9,794,606.84	\$9,794,606.84	\$9,681,547.06	1	0	0	Acción	99%	99%	0%	0%	
0702121.D011P0131.530.12355104	Pavimentación completa con concreto hidráulico de la Av. Baja California, tramo: Av. Israel a a Monterrel, en San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.530.12355123	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo: 5 de Mayo a José María Morelos y Pavón (solo área de rodamiento), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	

Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión De 01 ENE a 30 JUN del 2026															
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado	
0702121 D011P0131.530.12355127	Reconstrucción en 1.- Vado de la calle Sonora, 2.- Vado de la calle Gama, 3.- Vado de la calle Francisco J. Mujica y arroyo El Piojillo, 4.- Vado Jericó y 5.- Vado de la Av. Francisco J. Mujica y Arroyo El Cajoncito, en el municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.530.12355144	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Félix Ortega, tramo Juan María de Salvatierra a Vicente Guerrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.530.12355146	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento, tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.530.12355149	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fernando Guillen, tramo Johan Sebastián Bach a Topar, en la ciudad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.530.12355150	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Álvarez Rico, tramo Blvd. Lic. Hugo Cervantes del Río a Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.530.12355156	Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms.	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.530.12355160	Construcción de muro de contención para calle 1 (Callejón de Acceso), col. Loma Obrera, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.530.12359002	Supervisión Externa de Obras JEC	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121 D011P0131.530.12710021	Elaboración de la Manifestación Ambiental para la construcción de la carretera Bahía Asunción - San Hipolito, en el municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$750,000.00	\$750,000.00	\$696,000.00	1	0	0	Acción	93%	93%	100%	100%	
0702121 D011P0131.538.12355255	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en distintas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe en la Cd. de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAIS/FISE Ramo 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$12,230,424.69	\$12,230,424.69	\$12,230,424.69	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%	
0702121 D011P0131.538.12355256	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en distintas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe en la Cd. de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAIS/FISE Ramo 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,039,191.78	\$3,039,191.78	\$3,039,191.78	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%	
0702121 D011P0131.538.12355300	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Constitución, tramo Ayuntamiento a Rosaura Zapata, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	FAIS/FISE Ramo 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$12,623,673.15	\$12,623,673.15	\$ 0.00	1	1	1	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121 D011P0131.538.12355301	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Constitución, tramo Municipio Libre a Ayuntamiento, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	FAIS/FISE Ramo 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$10,799,345.92	\$10,799,345.92	\$ 0.00	1	1	1	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121 D011P0131.548.12355133	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, tramo Carretera al Norte a Baja California, en el Ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355135	Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia de los tramos: 1.- Blvd. Luis Donald Colosio a Santiago (Lado Izquierdo de Norte a Sur) y 2. San Antonio a La Rivera (lado Izquierdo de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355136	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (primera etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355138	Pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles: 1.- Michoacán, tramo Carretera al Norte a Emiliano Zapata, 2.- Emiliano Zapata, tramo Michoacán a Chihuahua, en Chametla, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355140	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz (Cesar Abente Benítez), tramo Blvd. Forjadores a Venustiano Carranza, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355141	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo Tijeretas a Tenochtitlán, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355142	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Luis Donald Colosio, tramo Blvd. Agustín Olachea Avilés a Durango (Lado Izquierdo de Oriente a Poniente), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355227	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 5 de Mayo, tramo: Gral. Juan Domínguez Cota a Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355228	Pavimentación con concreto hidráulico de la Heroico Colegio Militar, tramo: Carretera Federal No. 1 a Jose María Morelos y Pavón, en la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,797,597.43	\$1,797,597.43	\$1,797,597.43	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%	
0702121 D011P0131.548.12355229	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (Segunda Etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	

Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión De 01 ENE a 30 JUN del 2026														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
0702121.D011P0131.548.12355235	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Felipe Angeles, tramo Carretera Federal a Valentín Gómez Farias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$167,677.71	\$167,677.71	\$167,677.71	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355240	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez, tramo Márquez de León a José María Morelos y Pavón, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$72,791.40	\$72,791.40	\$72,791.40	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355244	Renivelado con carpeta asfáltica de 7.0 cm del Crucero Blvd. Forjadores de Sudcalifornia y Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,518,324.59	\$2,518,324.59	\$2,518,324.59	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355245	Obras complementarias del tramo vial que comunica San Miguel de Comondú a San José de Comondú en el municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$11,811.70	\$11,811.70	\$11,811.70	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355257	Reparación de losas de concreto hidráulico en la Av. Mariano Abasolo cruceo calle Algodón, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$25,642.40	\$25,642.40	\$25,642.40	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355258	Reparación de losas de concreto hidráulico en la Av. Mariano Abasolo cruceo calle Colima, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$41,021.30	\$41,020.30	\$41,021.30	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355259	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Gil B. Morales, tramo: Blvd. Camino Real a calle de la Herradura, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$19,742.79	\$19,742.79	\$19,742.79	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355260	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramirez, tramo: 5 de Mayo a 16 de Septiembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,863,430.79	\$1,863,430.79	\$1,863,430.79	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355261	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramirez, tramo: Melchor Ocampo a Manuel Pineda, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,626,545.18	\$3,626,545.18	\$3,626,545.18	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355262	Reconstrucción con concreto hidráulico del cruceo Luis Donaldo Colosio y Blvd. Margarita Maza de Juarez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,694,858.67	\$5,694,858.67	\$5,694,858.67	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355263	Pavimentación con concreto hidráulico y urbanización del estacionamiento de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbanam en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,188,651.58	\$1,188,651.58	\$1,188,651.58	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355264	Reencarpetao con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez, tramo: Hermenegildo Galeana a Nicolas Bravo, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,650,087.96	\$1,650,087.96	\$1,650,087.96	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355265	Reencarpetao con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez, tramo: Miguel Hidalgo y Costilla a Jose Maria Morelos y Pavón, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$729,231.36	\$729,231.36	\$729,231.36	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355266	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Francisco Javier Mina, tramo: Blvd. Gral. Olachea a Ignacio Zaragoza, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,398,651.55	\$2,398,651.55	\$2,398,651.55	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355267	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Mariano Matamoros, tramo: Blvd. Gral. Olachea a Benito Juárez, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$546,000.00	\$546,000.00	\$546,000.00	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355268	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Alvaro Obregón, tramo: Blvd. Gral. Olachea a Ignacio Zaragoza, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,358,553.53	\$2,358,553.53	\$2,358,553.53	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355269	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Nicolas Bravo, tramo: Blvd. Gral. Olachea a Benito Juárez, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$509,242.52	\$509,242.52	\$509,242.52	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355270	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Antonio Navarro, tramo: Ignacio Altamirano a Héroes de Independencia, en la Ciudad de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,355,596.76	\$1,355,596.76	\$1,355,596.76	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355271	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Valentín Gómez Farias, tramo: Antonio Navarro a Blvd. 5 de Febrero, en la Ciudad de la Paz, municipio de de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$654,278.03	\$654,278.03	\$654,278.03	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355272	Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Miguel L. Legaspy , tramo: Ignacio Altamirano a Héroes de Independencia, en la Ciudad de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,183,497.52	\$1,183,497.52	\$1,183,497.52	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%
0702121.D011P0131.548.12355274	Reencarpetao con carpeta asfáltica de la Carretera Transpeninsular, tramo: calle Calafia (acceso) a Parque Industrial (2 cuerpos), en la Ciudad de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$42,000,000.00	\$42,000,000.00	\$25,828,105.56	1	0	0	Acción	61%	61%	87%	87%
0702121.D011P0131.548.12355275	Renivelado de la calle Guillermo Prieto, tramo: Manuel Encinas a Benito Juárez, en la Ciudad de la Paz, municipio de de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702121.D011P0131.548.12355276	Renivelado de la calle Manuel Pineda, tramo: Lic. Verdad a Ignacio Altamirano, en la Ciudad de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702121.D011P0131.548.12355278	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Constitución, tramo: Municipio Libre a 20 de Noviembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702121.D011P0131.548.12355279	Pavimentación con concreto hidráulico de la Tercera Etapa de la calle El Ancón, tramo: Calle Sin Nombre a Santa Teresa, en la localidad de Los Barriles, municipio de de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$18,554,231.25	\$18,554,231.25	\$6,547,044.97	1	0	0	Acción	35%	35%	82%	82%

Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión De 01 ENE a 30 JUN del 2026															
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado	
0702121.D011P0131.548.12355280	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lucero, tramo Firmamento a Norte, en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$8,445,768.75	\$8,445,768.75	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	51%	51%	
0702121.D011P0131.548.12355281	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo: Cuerpo 1: Chiapas a Álamo, tramo: Cuerpo 2: Sinaloa a Álamo (frente a tocos del sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$8,700,000.00	\$8,700,000.00	\$7,588,799.33	1	0	0	Acción	87%	87%	100%	100%	
0702121.D011P0131.548.12355282	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Padre E. Kino, tramo: Melchor Ocampo a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$11,500,000.00	\$11,500,000.00	\$6,963,745.80	1	0	0	Acción	61%	61%	70%	70%	
0702121.D011P0131.548.12355283	Renivelado de la calle Héroes de Independencia, tramo: 5 de Febrero a Antonio Navarro, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.548.12355287	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle México, tramo: José María Morelos y Pavón a Guadalupe Victoria, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00	\$990,000.00	1	0	0	Acción	30%	30%	29%	29%	
0702121.D011P0131.548.12355288	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle México, tramo: Monterrey a Campeche, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.548.12355289	Control de laboratorio para el Reencarpelado con carpeta asfáltica de la Carretera Transpeninsular, tramo: calle Calafia (acceso) a Parque Industrial (2 cuerpos), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$550,000.00	\$550,000.00	\$527,017.00	1	0	0	Acción	96%	96%	87%	87%	
0702121.D011P0131.548.12355295	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la localidad de San Ignacio (calle Debora Wayne), municipio de Mulegé, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.548.12355296	Reencarpelado con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo: José María Morelos y Pavón a calle Norte, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.548.12355297	Pavimentación con carpeta asfáltica del camino acceso a la Laguna de San Ignacio, Municipio de Mulegé, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.548.12355298	Renivelado de la calle Ignacio Ramírez, tramo: Sinaloa a Blvd. 5 de Febrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,305,719.38	\$1,305,719.38	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.548.12355299	Construcción de obras complementarias del cruceo Luis Donaldo Colosio y Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,230,784.78	\$1,230,184.78	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	100%	100%	
0702121.D011P0131.548.12357019	Alimentación eléctrica para iluminación Embellecimiento del Acceso Sur a la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$291,493.76	\$291,493.76	\$291,493.76	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%	
0702121.D011P0131.548.12362002	Construcción de andadores peatonales en las instalaciones del ICATEBCS, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702121.D011P0131.548.12710020	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del boulevard en calle lateral y accesos a la Universidad Autónoma del Estado de Baja California Sur UABCS, en la ciudad de La Paz	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$835,355.45	\$835,355.45	\$835,355.45	1	0	0	Acción	100%	100%	100%	100%	
0702121.D011P0131.548.12710022	Elaboración de proyectos ejecutivos para la Construcción de distintas vialidades del estado de Baja California Sur	FAFEF - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%	
0702116.D011P0131.101.12352118	Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,346,598.32	\$3,346,598.32	\$2,428,806.77	1	1	1	Accion	73%	73%	100%	100%	
0702116.D011P0131.101.12352150	Trabajos de reconstrucción de cisterna para tinaco de 10 mil litros en Casa Cuna en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0	1	1	Accion	0%	0%	100%	100%	
0702116.D011P0131.101.12352154	Remodelación y Rehabilitación de dos recamaras en Casa Cuna, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$462,931.94	\$0.00	0	1	1	Accion	0%	0%	100%	100%	
0702116.D011P0131.101.12352170	Rehabilitación y ampliación de la Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas, de la Secretaría de Finanzas y Administración, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$7,500,000.00	\$2,146,210.92	0	1	0.05	Accion	0%	29%	5%	5%	
0702116.D011P0131.101.12352171	Cancha de Fútbol 5, en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$1,748,697.12	1	1	0.5	Accion	50%	50%	50%	50%	
0702116.D011P0131.101.12352173	Rehabilitación y mantenimiento de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en CDMX, Iztapalapa, Ciudad de México.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$7,000,000.00	\$2,054,893.40	0	1	0.3	Accion	0%	29%	30%	30%	
0702116.D011P0131.101.12352174	Primera Etapa Construcción de Centro de Justicia Penal, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%	
0702116.D011P0131.101.12352177	Construcción de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	#DIV/0!	0%	0%	
0702116.D011P0131.101.12352178	Empastado del campo de fútbol de la Col. Santa Fe, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%	

Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión De 01 ENE a 30 JUN del 2026														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
0702121.D011P0131.548.12710022	Elaboración de proyectos ejecutivos para la Construcción de distintas vialidades del estado de Baja California Sur	FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.101.12352118	Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,346,598.32	\$3,346,598.32	\$2,428,806.77	1	1	1	Accion	73%	73%	100%	100%
0702116.D011P0131.101.12352150	Trabajos de reconstrucción de cisterna para tinaco de 10 mil litros en Casa Cuna en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0	1	1	Accion	0%	0%	100%	100%
0702116.D011P0131.101.12352154	Remodelación y Rehabilitación de dos recamaras en Casa Cuna, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$462,931.94	\$0.00	0	1	1	Accion	0%	0%	100%	100%
0702116.D011P0131.101.12352170	Rehabilitación y ampliación de la Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas, de la Secretaría de Finanzas y Administración, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$7,500,000.00	\$2,146,210.92	0	1	0.05	Accion	0%	29%	5%	5%
0702116.D011P0131.101.12352171	Cancha de Fútbol 5, en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$1,748,697.12	1	1	0.5	Accion	50%	50%	50%	50%
0702116.D011P0131.101.12352173	Rehabilitación y mantenimiento de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en CDMX, Iztapalapa, Ciudad de México.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$7,000,000.00	\$2,054,893.40	0	1	0.3	Accion	0%	29%	30%	30%
0702116.D011P0131.101.12352174	Primera Etapa Construcción de Centro de Justicia Penal, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.101.12352177	Construcción de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	#DIV/0!	0%	0%
0702116.D011P0131.101.12352178	Empastado del campo de fútbol de la Col. Santa Fe, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.101.12352180	Trabajos en puertas de nichos de resguardo, aplicación de pintura epóxica y construcción de escalera metálica móvil, en el edificio de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la ciudad de La Paz.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$680,734.40	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.101.12352181	Reconstrucción de techumbre de gradas en campo de fútbol de la comunidad de San Ignacio, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$563,219.26	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.101.12352182	Suministro e instalación de poste y luminaria en el campo de beisbol de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.101.12352185	Construcción de cancha de usos multiples con techumbre en el CICIMAR, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.101.12359005	Supervisión externa para la rehabilitación del edificio principal, albercas y sistema de bombeo del Gimnasio de Usos Múltiples Profr. Emilio Mendoza Mouelt, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	0	1	0.1	Accion	0%	0%	10%	10%
0702116.D011P0131.530.12352101	Remodelación de las Oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,334,857.71	\$1,334,857.71	\$1,331,860.52	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.530.12352116	Rehabilitación de Segunda Etapa Escuela de Música (parque exterior), en Ciudad Constitución,	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,200,332.58	\$16,218.73	\$16,218.73	1	1	1	Accion	1%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.530.12352128	2da Etapa de la Construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C4 La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,938,541.07	\$7,938,541.07	\$4,649,715.92	1	1	1	Accion	0%	59%	100%	100%
0702116.D011P0131.530.12352142	Construcción de la primera etapa de Casa Cuna en la localidad de Vizcaino, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$14.03	\$14.03	\$0.00	1	1	1	Accion	0%	0%	100%	100%
0702116.D011P0131.530.12352143	Rehabilitación de Cancha Deportiva, en la localidad de San Ignacio (incluye sustitución de empastado y rehabilitación de luminarias), en la localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$496,737.88	\$496,737.88	\$496,737.88	1	1	1	Accion	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.530.12352147	Trabajos de impermeabilización del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$367,431.55	\$150,790.48	\$150,790.48	1	1	1	Accion	41%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.530.12352154	Remodelación y Rehabilitación de dos recamaras en Casa Cuna, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,205,115.27	\$1,205,115.27	\$1,180,406.32	1	1	1	Accion	0%	98%	100%	100%
0702116.D011P0131.530.12352155	Ampliación de Instalaciones en el Centro de Justicia para Mujeres La Paz. Para Cubiculos de Ministerios Públicos, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	0	Accion	0%	0%	0%	0%

Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión De 01 ENE a 30 JUN del 2026															
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado	
0702116.D011P0131.530.12352156	2da Etapa de la creación del CJM Los Cabos, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$314,192.89	\$314,192.89	\$64,092.14	1	1	1	Accion	0%	20%	100%	100%	
0702116.D011P0131.530.12352159	Construcción de Inmueble de la Comisión Local de Búsqueda de Personas	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$3,087,934.39	\$2,906,040.33	0	1	1	Accion	0%	94%	100%	100%	
0702116.D011P0131.530.12352172	Rehabilitación de edificio principal, albercas y sistema de bombeo del Gimnasio de Usos Múltiples Profr. Emilio Mendoza Mouett, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$90,000,000.00	\$0.00	0	1	0.05	Accion	0%	0%	5%	5%	
0702116.D011P0131.530.12352175	Primera Etapa de la remodelación de las oficinas del Instituto de Radio y Televisión, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$15,000,000.00	\$4,400,429.94	0	1	0.02	Accion	0%	29%	2%	2%	
0702116.D011P0131.530.12352176	Empastado del campo de fútbol Las Tierritas, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$10,000,000.00	\$3,000,000.00	0	1	0.15	Accion	0%	30%	15%	15%	
0702116.D011P0131.538.12352162	Construcción de módulo de baños en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAIS/FISE RAMO 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,538,412.66	\$1,476,108.76	\$1,476,108.76	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.538.12352163	Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAIS/FISE RAMO 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$132,674.28	\$105,234.62	\$105,234.62	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.538.12352164	Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Villas de Guadalupe, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAIS/FISE RAMO 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$132,410.14	\$106,502.44	\$106,502.44	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.538.12352165	Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Loma Linda, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAIS/FISE RAMO 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$132,674.28	\$106,034.03	\$106,034.03	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.538.12352166	Suministro e instalacion de bebedero en SEDIF de la Colonia Conchalito, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAIS/FISE RAMO 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$132,410.14	\$105,958.40	\$105,958.40	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.538.12352167	Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia El Caribe, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	FAIS/FISE RAMO 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$132,410.14	\$106,933.58	\$106,933.58	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.538.12352168	Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario El Agricultor, en Cd. Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAIS/FISE RAMO 33	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$132,145.69	\$98,672.73	\$98,672.73	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.548.12352152	Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$39,725,723.87	\$39,725,075.34	\$39,725,075.34	1	1	1	Accion	100%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.548.12352157	Construcción de techumbre metálica en cancha de usos multiples CETMAR, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,393,056.12	\$1,304,772.96	\$1,304,772.96	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.548.12352161	Adecuación de espacio para lactario en el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$152,499.98	\$105,632.69	\$105,632.69	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.548.12352177	Construcción de las oficinas de la Secretaria de Educación Pública (SEP), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%	
0702116.D011P0131.548.12352179	Construcción de la Segunda Etapa de Casa Cuna, en la localidad de Vizcaino, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	0	1	0	Accion	0%	0%	0%	0%	
0702116.D011P0131.548.12359003	Supervisión externa de Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,790,528.56	\$1,631,150.42	\$1,631,150.42	1	1	1	Accion	0%	100%	100%	100%	
0702116.D011P0131.564.12352159	Construcción de inmuebles de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.	Secretaria de Gobernación Ramo 04	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	1	1	Accion	0%	0%	100%	100%	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró
Ing. Rafael León Sierra
Jefe de Departamento de Estudios y Servicios

\$308,615,773.59 \$529,536,367.77 \$191,501,811.41

Revisó
C. Marcela Villalobos Lucero
Encargada de la Dirección de Administración e Informática

Autorizó
Carolina Armenta Cervantes
Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
URBANA, INFRAESTRUCTURA,
MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE,
Y RECURSOS NATURALES