

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
Programas y Proyectos de Inversión														
Del 1-ENE-23 al 31-DIC-23														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
0702116.D011P0131.12 35 2010	Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Infornavi, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$102,089.09	\$102,089.09	\$102,089.09	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2011	Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$4,593,345.47	\$4,593,345.47	\$3,634,681.20	1	1	1	Acción	79%	79%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2012	Rehabilitación del Campo de Fútbol Maracaná, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$350,075.63	\$350,075.63	\$350,075.63	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2013	Rehabilitación del Parque Skate, en el Fraccionamiento Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$93,623.40	\$93,623.40	\$93,623.40	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2014	Rehabilitación del Gimnasio Polideportivo en la Unidad Deportiva Nuevo Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,107,646.52	\$1,107,646.52	\$1,107,646.52	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2015	Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Puerta del Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$311,133.38	\$311,133.38	\$311,133.38	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2016	Construcción de Techumbre para Pescadores en la Localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,784,480.73	\$1,784,480.73	\$1,784,480.73	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2017	Rehabilitación del Teatro de los Agricultores, de Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,157,628.86	\$1,157,628.86	\$1,157,628.86	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2018	Primera Etapa de la Construcción del Edificio de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, en Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,354,783.22	\$1,354,783.22	\$1,354,783.22	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2019	Construcción de la Delegación en Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$2,489,275.38	\$2,489,275.38	\$2,489,275.38	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2020	Remodelación Centro de Atención de Desarrollo Infantil CADI Caribe, ubicado en la colonia El Caribe en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$224,046.19	\$224,046.19	\$224,046.19	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2022	Impermeabilización del Auditorio de la Escuela de Música, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas	SEPLUMM (DOP)	\$272,361.58	\$272,361.58	\$272,361.58	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2023	Remodelación del Centro Cultural La Paz, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas	SEPLUMM (DOP)	\$1,216,429.67	\$1,216,429.67	\$1,191,282.11	1	1	1	Acción	98%	98%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2025	Construcción de banda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,459,275.51	\$1,459,275.51	\$1,059,175.86	1	1	1	Acción	73%	73%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2026	Rehabilitación del Sindicato de Barócratas en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$4,515,912.48	\$4,515,912.48	\$4,515,912.48	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2037	Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcalino, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,492,907.68	\$1,492,907.68	\$589,923.89	1	1	0.7	Acción	40%	40%	70%	70%
0702116.D011P0131.12 35 2038	Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,662,460.91	\$1,662,460.91	\$498,506.69	1	1	0.8	Acción	30%	30%	80%	80%
0702116.D011P0131.12 35 2039	Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$288,937.63	\$288,937.63	\$0.00	1	1	1	Acción	0%	0%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2040	Baños ecológicos en la localidad El Cacarcito, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$97,122.55	\$97,122.55	\$0.00	1	1	1	Acción	0%	0%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2041	Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$97,122.55	\$97,122.55	\$0.00	1	1	1	Acción	0%	0%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2042	Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$128,325.00	\$128,325.00	\$0.00	1	1	0.32	Acción	0%	0%	32%	32%
0702116.D011P0131.12 35 2043	Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$508,666.29	\$508,666.29	\$152,599.89	1	1	1	Acción	30%	30%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2044	Enteblamiento de ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$370,265.37	\$370,265.37	\$111,078.38	1	1	1	Acción	30%	30%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2045	Enteblamiento de ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$320,835.89	\$320,835.89	\$96,292.43	1	1	1	Acción	30%	30%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2046	Plaza pública de Todos Santos, rehabilitación del kiosco, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$632,574.61	\$632,574.61	\$267,159.33	1	1	1	Acción	42%	42%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2047	Habilitación cancha de Fútbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$77,437.33	\$77,437.33	\$77,437.33	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2048	Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$760,117.64	\$760,117.64	\$714,127.96	1	1	1	Acción	94%	94%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2049	Construcción del módulo de costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$727,850.26	\$727,850.26	\$691,088.71	1	1	1	Acción	95%	95%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2050	Rehabilitación Parque Meridiana, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$568,801.00	\$568,801.00	\$426,292.47	1	1	1	Acción	75%	75%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2051	Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$849,969.83	\$849,969.83	\$712,604.13	1	1	1	Acción	84%	84%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2052	Construcción de techumbre metálica, en la localidad de Santa María de Toris, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas	SEPLUMM (DOP)	\$3,961,824.45	\$3,961,824.45	\$3,961,824.45	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%

0702116.D011P0131.12 35 2053	Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadas I, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$283,581.11	\$283,581.11	\$283,581.11	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2054	Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadas II, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$515,906.35	\$515,906.35	\$515,906.35	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2055	Rehabilitación del parque de la Colonia Santa Mónica, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$301,421.88	\$301,421.88	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 35 2056	Rehabilitación del parque de la Colonia Santa María, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$299,887.65	\$299,887.65	\$299,887.65	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2057	Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$634,133.36	\$634,133.36	\$341,296.96	1	1	1	Acción	54%	54%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2058	Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$517,344.48	\$517,344.48	\$154,890.51	1	1	1	Acción	30%	30%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2059	Construcción de motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$271,710.39	\$271,710.39	\$81,455.38	1	1	1	Acción	30%	30%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2060	Parque Santa Anita, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$167,987.93	\$167,987.93	\$166,510.16	1	1	1	Acción	99%	99%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2061	Parque Santa Anita Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$401,915.94	\$401,915.94	\$396,929.11	1	1	1	Acción	99%	99%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2062	Parque Costa Dorada, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$209,863.20	\$209,863.20	\$201,878.94	1	1	1	Acción	96%	96%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2063	Parque Buenos Aires, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$216,884.91	\$216,884.91	\$195,253.36	1	1	1	Acción	90%	90%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2064	Parque San Bernabé, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$274,256.59	\$274,256.59	\$253,017.83	1	1	1	Acción	92%	92%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2065	Parque San José Viejo Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$222,924.40	\$222,924.40	\$186,633.35	1	1	1	Acción	84%	84%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2066	Habitación de baños y juegos en la cancha de Fútbol El Zacatal, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$445,288.63	\$445,288.63	\$445,288.63	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2067	Rehabilitación parque integral familiar Vista Hermosa, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$633,427.50	\$633,427.50	\$633,427.50	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2068	Rehabilitación Parque Pleneros II, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,131,317.09	\$1,131,317.09	\$1,131,317.09	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2069	Rehabilitación del Parque de la Colonia Ricardo Chato Covarrubias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$333,116.48	\$333,116.48	\$333,116.48	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2070	Rehabilitación de alumbrado de la cancha de usos múltiples de la localidad de Las Tierras, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$1,897,941.46	1	1	1	Acción	83%	83%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2071	Rehabilitación de drenaje en el estadio Guaycura en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$46,503.77	\$46,503.77	\$46,503.77	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2072	Construcción de parque en la colonia Loma Linda en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$1,916,907.69	1	1	0.95	Acción	55%	55%	95%	95%
0702116.D011P0131.12 35 2073	Construcción del parque Extremo Los Pinos, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 35 2074	Rehabilitación de instalaciones Casa Cuna, Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$1,382,839.24	1	1	0.8	Acción	40%	40%	80%	80%
0702116.D011P0131.12 35 2075	Construcción de la Primera Etapa de la Escuela de Música en la colonia Viles de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$1,351,805.24	1	1	0.75	Acción	39%	39%	75%	75%
0702116.D011P0131.12 35 2076	Construcción de techumbre de Centro Social, en la Localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$3,730,867.13	1	1	1	Acción	75%	75%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2077	Rehabilitación y Adaptación de la casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,285,012.40	1	1	0.8	Acción	51%	51%	80%	80%
0702116.D011P0131.12 35 2078	Rehabilitación de la segunda etapa CADI Caribe, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,719,202.59	1	1	0.9	Acción	43%	43%	90%	90%
0702116.D011P0131.12 35 2079	Construcción de la primera etapa de la Escuela de Música en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$4,113,594.17	\$4,113,594.17	\$1,473,785.52	1	1	0.55	Acción	36%	36%	55%	55%
0702116.D011P0131.12 35 2080	Rehabilitación del Centro Comunitario de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardenal, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federales	SEPLUMM (DOP)	\$930,673.93	\$930,673.93	\$930,673.93	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2081	Proyectos que ocupa el Centro de Desarrollo Comunitario "9 de Octubre", ubicado en calle Constituyentes y Blvd. Forjadores de Subcalifornia, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federales	SEPLUMM (DOP)	\$234,890.60	\$234,890.60	\$234,897.13	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2082	Construcción de Parque Recreativo en el Fraccionamiento Loreto en esta ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,366,959.86	\$1,366,959.86	\$410,086.48	1	1	0.75	Acción	30%	30%	75%	75%
0702116.D011P0131.12 35 2083	Rehabilitación cerco perimetral del Jardín de Niños Amado Niervo, Ejido Ley Federal de Agua 1, Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 35 2084	Ampliación de aula Didáctica en Escuela CBTA 204, en el fraccionamiento Real, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$545,973.63	\$545,973.63	\$163,792.06	1	1	1	Acción	30%	30%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 35 2085	Construcción de banquetas en el andador del parque de la colonia Iñonavi Guaycura, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$183,993.27	\$183,993.27	\$0.00	1	1	1	Acción	0%	0%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 352086	Construcción e instalación de muelle flotante, en la localidad de Puerto Chale, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$10,350,750.21	\$10,350,750.21	\$4,322,552.41	1	1	0.5	Acción	42%	42%	50%	50%

0702116.D011P0131.12 352087	Construcción de cancha de usos múltiples y banquetas, en la colonia "El Cardonito", en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,499,121.85	\$1,499,121.85	\$449,492.75	1	1	0.65	Acción	30%	30%	65%	65%
0702116.D011P0131.12 352088	Remodelación del Centro de Conciliación Laboral en Valle de Vizcaino, municipio de Múlego, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federales	SEPLUMM (DOP)	\$993,730.37	\$993,730.37	\$274,649.87	1	1	0.6	Acción	28%	28%	60%	60%
0702116.D011P0131.12 352089	Remodelación del Centro de Conciliación Laboral en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federales	SEPLUMM (DOP)	\$940,828.01	\$940,828.01	\$282,248.40	1	1	0.58	Acción	30%	30%	58%	58%
0702116.D011P0131.12 352091	Segunda Etapa de Rehabilitación del Estado de Beisob, Jesús Rosas Izquierdo, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$774,794.10	\$774,794.10	\$232,122.03	1	1	0	Acción	30%	30%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352092	Equipamiento del Parque Santa Anita Fundadores, en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352093	Archivo General Secretaría de Seguridad Pública	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$628,720.30	1	1	0	Acción	10%	10%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352094	Ampliación de las Instalaciones del C4 en B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$4,500,000.00	1	1	0.06	Acción	30%	30%	6%	6%
0702116.D011P0131.12 352095	Rehabilitación y equipamiento del parque público de la localidad de Los Bariles, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$150,452.00	\$150,452.00	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352096	Empastado y rehabilitación del campo de Fútbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$2,666,489.52	\$2,666,489.52	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352097	Ampliación de techumbre y colocación de mesas y bancas en la Escuela Primaria Ignacio Altamirano, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$182,120.00	\$182,120.00	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352098	Rehabilitación de cancha en la col. Las Garzas, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352099	Construcción de área de recepción y administración de la Casa de la Mujer, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,497,360.48	\$1,497,360.48	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352100	Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$1,498,905.60	\$1,498,905.60	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352101	Remodelación de las Oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$4,222,089.32	\$4,222,089.32	\$1,250,167.34	1	1	0	Acción	30%	30%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 352104	Megramiento y/o ampliación - San José del Cabo, Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos Vinculados en BCS, sito en calle de la Cruz, en San José del Cabo, B.C.S.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$455,416.93	\$455,416.93	\$0.00	1	1	0.65	Acción	0%	0%	65%	65%
0702116.D011P0131.12 352108	Tope reductor de velocidad en la Primaria Pedro Moreno de la Colonia Pioneros, en Ciudad Constitución, Municipio Comondú Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 355107	Rehabilitación de puente peatonal en arroyo cruce de calle Emiliano Zapata, en la localidad de Ciudad Insurgentes, Municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$823,498.40	\$823,498.40	\$246,494.22	1	1	1	Acción	30%	30%	100%	100%
0702116.D011P0131.12 355108	Trabajos de mantenimiento y nivelación del área de rodamiento de la calle Hemanegildo Galeana, tramo: Blvd. Agustín Olachea a Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 355127	Reconstrucción en 1.- Vado de la calle Sonora; 2.- Vado de la calle Gama; 3.- Vado de la calle Francisco J. Mujica y arrollo El Piñillo; 4.- Vado Jericó y 5.- Vado de la Av. Francisco J. Mujica y Arrollo El Cajoncito, en el municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.	Recursos Propios	SEPLUMM (DOP)	\$689,700.00	\$689,700.00	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
0702116.D011P0131.12 710001	Planes estudios y proyectos.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federales	SEPLUMM (DOP)	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$1,581,453.63	1	1	0.72	Acción	53%	53%	72%	72%
0702116.D011P0131.12 710012	Proyecto del muro de concreto armado, de la banda perimetral de la escuela primaria "Miguel Hidalgo", en la localidad de Santa Rosalita, municipio de Múlego, B.C.S.	Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federales	SEPLUMM (DOP)	\$156,020.00	\$156,020.00	\$0.00	1	1	0	Acción	0%	0%	0%	0%
2080	Rehabilitación del Centro Continuo de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardonal, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
2085	Construcción de banquetas en el andador del parque de la colonia Inforavit Guaycura, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
2087	Construcción de cancha de usos múltiples y banquetas en la colonia "El Cardonito", en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5010	Rehabilitación completa con concreto hidráulico de 18 cms. de espesor del Boulevard Agustín Olachea, tramo: Boulevard Luis Donato Colosio a Privado Las Garzas, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$491,174.69	\$491,174.69	\$491,174.69	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
5015	Rehabilitación de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms. de espesor y saneamiento del Boulevard Francisco J. Mujica (lado izquierdo de norte a sur), tramo: Boulevard Luis Donato Colosio Mureña a Vado, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$737,606.16	\$737,606.16	\$737,606.16	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
5017	Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle 20 de Noviembre, tramo: Mayor Enrique Aguilar a Lorenza M. de Tappa, en la Ciudad de Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$545,906.33	\$545,906.33	\$545,906.33	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
5018	Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle Avación, tramo: Davis a José María Pino Suárez, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$322,003.27	\$322,003.27	\$322,003.27	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
5023	Reconstrucción con Carpeta Asfáltica en calle de 5cms. de espesor del Camino Francisco Villa Entronque Las Barrancas con un área de 39,800 m2, ± año del km-0+000 al km-23+500, en tramos aislados, Municipio de Comondú, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$10,518,878.05	\$10,518,878.05	\$10,518,784.12	0	0	0	Acción	100%	100%	0%	0%
5024	Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms de espesor de la calle del Tesoro, tramo: Av. Insurgente a Breaña de California, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,582,674.69	\$1,582,674.69	\$1,582,674.69	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
5026	Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Ignacio Alencá, tramo: Benito Juárez a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$35,104.29	\$35,104.29	\$35,104.29	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
5027	Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Gral. Manuel Mangual de León, tramo: Benito Juárez a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$115,256.96	\$115,256.96	\$115,256.96	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
5028	Reacarpetaado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur), tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calbando, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,232,434.45	\$1,232,434.45	\$1,232,434.45	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
5029	Reacarpetaado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calbando, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	FAFEEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,225,976.56	\$1,225,976.56	\$1,225,976.56	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%

5104	Pavimentación completa con concreto hidráulico de la Av. Baja California, tramo: Av. Israel a Monterrey, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	RAMO 28 Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$5,093,890.33	1	1	0	Acción	27%	27%	0%	0%
5105	Conservación y reconstrucción del camino: Las Barrancas - San Juanico, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, del km. 0+000 al 50+000, con una meta de 50 kms.	K037	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$25,988,596.98	\$25,988,596.98	\$24,996,957.36	0	0	0	Acción	96%	96%	92%	92%
5108	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5109	Pavimentación con concreto hidráulico calle Rafael Ahumada, colonia Ranchería (tramo M. Rubio Ruiz a carretera), en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,010,697.29	\$2,010,697.29	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5110	Construcción de banquetas en la Escuela Primaria Distrito Federal Ejido Chametta (Emiliano Zapata entre chihuahua y Coahuila), municipio de La Paz, Baja California Sur	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$317,398.52	\$317,398.52	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5111	Recarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor de la calle Av. General Topete, tramo: Benito Juárez a Callejón Mangabo, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5112	Reconstrucción de infraestructura dañada, en agua potable, drenaje, pavimento y talud de arroyo, en la calle Sonora, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00	1	0	0	Acción	30%	30%	0%	0%
5113	Recarpetado del Boulevard Ballena, tramo: de Blvd. Definies a Cabrilla (cuerpo derecho de oriente a poniente), en la Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5114	Recarpetado de la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica con 5.0 cm de espesor, de la calle Valentín Gómez Farías, tramo 5 de Mayo a José María Morelos y Pavón, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,375,000.00	\$3,375,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5115	Recarpetado de la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica con 5.0 cm de espesor, de la calle José María Morelos y Pavón, tramo Melitón Abarca a Félix Ortega Aguilar, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5116	Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Padre E. Kino, tramo Nicolás Bravo a Melchor Ocampo (lado derecho de norte a sur), en La Ciudad de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5117	Reconstrucción de camino: El Cajete - San Juan de la Costa, tramo km 0+000 al km 17+000, en tramos aislados, municipio de La Paz, B.C.S. (FADENBCS) y Libramiento Norte, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5118	Rehabilitación de vado: Arroyo El Cajoncito y Blvd. J. Mujica, La Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5119	Reconstrucción de infraestructura dañada, en el vado de: calle Gama, entre Bordo de Contención y Callejón Zafiro; agua potable, drenaje, pavimento y talud de arroyo, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5120	Reconstrucción de infraestructura dañada, en el vado de: calle Gama, entre Bordo de Contención y Callejón Zafiro; agua potable, drenaje, pavimento y talud de arroyo, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5121	Construcción de puente tipo cajón, en vado: Colosio, tramo: Durango a Toronja, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5122	Reconstrucción del vado: Jerico (ampliación), en la Ciudad de La Paz, B.C.S. (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5123	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo 5 de mayo a José María Morelos y Pavón, (solo area de rodamiento), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$1,273,980.61	1	0	0	Acción	27%	27%	0%	0%
5124	Reconstrucción y obras de protección del cruceo Modesto Roland y Carabineros, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5125	Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea, tramo Blvd. Luis Donald Colosio a calle Tijeretas (lado izquierdo de oriente a poniente), en La localidad de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS)	(FADENBCS)	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$10,403,101.29	\$10,403,101.29	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
5127	Reconstrucción en 1- Vado de la calle Sonora; 2- Vado de la calle Gama; 3- Vado de la calle Francisco J. Mujica y arroyo El Pajillo; 4- Vado Jericó y 5- Vado de la Av. Francisco I. Madero y Arroyo El Cajoncito, en el municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur.	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
9001	Supervisión externa de las obras ubicadas en el Municipio de Mulege, Baja California Sur	Recursos Propios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$1,478,671.38	\$1,478,671.38	\$1,478,660.61	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%

\$1,083,150,463.53 \$1,083,150,463.53 \$799,415,966.37

ELABORÓ

ARG. MARÍA DE JESÚS ARCE CORDERO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA

AUTORIZO

CAROLINA ARMENTA CERVANTES
SECRETARIA

Comisión Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
1113225.D0230021.530.12353016	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Reposición de grupo electrógeno y equipo de bombeo de alta presión de planta desalinizadora de 40 m ³ /día en la localidad de Puerto Alcatraz, Municipio de Comondú, B.C.S.	1113225	-	2,080,978.91	2,080,978.91	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113225.D0230021.530.12353018	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Proyecto Ejecutivo para la construcción de tanque elevado y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos, Municipio de Comondú, B.C.S.	1113225	-	89,320.00	89,320.00	1	1	1	Proyecto	100%	100%	100%	100%
1113225.D00230021.530.12353019	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Suministro de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m ³ /día de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrafones, en Isla Neatitividad, Municipio de Mulegú, B.C.S.	1113225	-	-	-	0	0	0	Acción	0%	0%	0%	0%
1113225.D00230021.530.12353023	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Reposición de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos, en el municipio de Comondú, B.C.S.	1113225	-	2,004,141.58	2,004,141.57	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113225.D00230021.530.12353024	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Proyecto Ejecutivo para la sustitución y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Benito Juárez, municipio de Comondú, B.C.S.	1113225	-	112,520.00	112,520.00	1	1	1	Proyecto	100%	100%	100%	100%
1113225.D00230021.530.12353025	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Proyecto Ejecutivo y obtención de la autorización(SCT) para la obra de protección del acueducto Boca Magdalena-Santa Rosalía ampliación, municipio de Mulegú, B.C.S.	1113225	-	-	-	0	0	0	Proyecto	0%	0%	0%	0%
1113225.D00230021.530.12353026	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Proyecto Ejecutivo para la construcción de red de alcantarillado en la colonia INVI Pitaya en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, municipio de Mulegú, B.C.S.	1113225	-	168,200.00	168,200.00	1	1	1	Proyecto	100%	100%	100%	100%
1113225.D00230021.530.12353027	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Obras complementarias de la obra de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo No. 3, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	1113225	-	5,452,867.59	2,725,819.61	1	1	0.5	Obra	50%	50%	0%	0%
1113225.D00230021.530.12353031	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Reposición de equipamiento electromecánico del PTAR de La Paz, para los daños del Huracán Norma.	1113225	-	5,982,315.00	2,991,149.99	1	1	0.5	Obra	50%	50%	0%	0%
D00230021.530	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal.	Suma	1113225	-	\$ 15,890,343.08	\$ 10,172,130.08								
1113226.A023S0041.101.12353001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 25	1113226	-	1,589,287.76	1,589,287.76	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 6	1113226	-	2,454,705.67	2,454,705.67	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353003	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 4	1113226	-	2,072,446.93	2,072,446.93	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 14	1113226	-	2,484,454.61	2,484,454.61	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353005	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 17-Bis	1113226	-	2,478,982.86	2,478,982.86	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353006	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 19-R	1113226	-	2,286,013.88	2,286,013.88	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353007	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 27	1113226	-	1,945,468.59	1,945,468.59	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353008	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 28	1113226	-	2,398,374.51	2,398,374.51	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353009	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 26	1113226	-	1,921,274.33	1,921,274.33	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353011	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia INVI Palo Bola Municipio de Comondú, B.C.S.	1113226	-	2,690,585.44	2,690,585.44	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12353013	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas en Ciudad Constitución, consistente en 1.5 km de tubería de PVC sanitario de 8 de diámetro SDR 35, 56 descargas domiciliarias, 0.6 kilómetros de emisora a presión, estación de bombeo y equipamiento electromecánico, en el Municipio de Comondú, B.C.S.	1113226	-	65,514.13	65,514.13	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12357002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Adquisición de equipos y materiales para las Plantas Desalinizadoras de las localidades rurales de Comondú y Mulegú, B.C.S.	1113226	-	340,882.17	340,882.17	1	1	1	Adquisición	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12710005	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Catastro Técnico de la Infraestructura Hidráulica de la Ciudad de La Paz, B.C.S.	1113226	-	8,300,176.65	8,300,176.65	1	1	1	Estudio	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.101.12710008	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Actualización geohidrológica del acuífero El Carrizal, Estado de Baja California Sur	1113226	-	385,250.00	385,250.00	1	1	1	Estudio	100%	100%	100%	100%
A023S0041.101	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión Plan Hidrico Estatal	Suma	1113226	-	\$ 31,413,417.53	\$ 31,413,417.53								
1113226.A023S0041.530.12353014	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de aguapotable Vizcaino III, que abastece al Acueducto Vizcaino Pacífico Norte, Municipio de Mulegú, B.C.S.	1113226	-	1,015,617.44	1,015,617.44	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.530.12353015	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Reposición y equipamiento electromecánico de pozo profundo, en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Tres, Municipio de Comondú, B.C.S.	1113226	-	2,721,598.92	2,721,598.92	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.530.12353022	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Reposición de colector sanitario de 8" de diámetro SDR/35, en el 49/0. Batallón de Infantería en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S	1113226	-	714,179.07	714,179.07	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%

**Comisión Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023**

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
1113226.A023S0041.530.12353029	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Construcción de caja colectora general de cajas Abasolo y Sur/Garzas y construcción de pozo de visita especial de colector Garzas, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	1113226		601,692.00	601,692.00	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
1113226.A023S0041.530.12353030	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Reparación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario en Guerrero Negro, Mpio de Mulegá, BCS.	1113226		600,000.00	595,096.55	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
A023S0041.530	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica/Bienestar e inclusión Plan Hidrico Estatal	Suma	1113226		\$ 5,653,087.43	\$ 5,648,183.98								
1113229.A023S0021.530.12357004	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Suministro de 2 medidores de presión absoluta en continuo (Levelogger) descripción 5 Lt. M100 en la ciudad de La Paz y en el Carrizal, Municipio de La Paz, B.C.S.	1113229		39,247.32	39,247.32	1	1	1	Acción	100%	100%	100%	100%
A023S0021.530	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Suma			\$ 39,247.32	\$ 39,247.32								
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA/CAPÍTULO 6000					\$ 52,996,095.36	\$ 47,272,978.91								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing.Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

Lic.Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Ing Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 DE ENERO al 30 DE DICIEMBRE 2023

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
A022U0021	FAIS/FISE RAMO 33	FISE 2023	LA PAZ	12,684,455.00	15,500,720.00	15,500,720.00	42	52	52	CDB	122%	100%	124%	100%

C. BENJAMIN GARCIA MEZA
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Instructivo

CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.

NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.

DESCRIPCION: Describir el programa/proyecto.

UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.

INVERSION: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)

APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.

META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.

META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.

META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.

META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.

% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).

% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.

Restricción:

Apegarse al número de columnas.

Programas y proyectos de inversión

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.¹

Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.

¹ Apartado "VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos" del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental