

ANEXO DE OBRAS REGISTRADAS EN EL EJERCICIO (CONTRATO Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA)
ENTE FISCALIZADO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de elaboración: 20/04/2024

No.	Nombre de la Obra	Ubicación	Importe Aprobado en Programa Anual de Obras	No. Contrato	Núm. De Declamación por Administración Directa	Fecha del Contrato o Declamación	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe					Avance (%)		Situación de la obra durante el presente subejercicio, cancelada, terminada o en proceso (en caso de cancelación)	No. de Acta de Aprobación y/o Modificación	NOTAS ACLARATORIAS																			
							Inicio	Término			Contrato en V.A.	Ampl. y/o Cambio en V.A.	Total Contratado en V.A.	Comprometido	Devengado	Pagado	Físico				Financiero																		
RECURSOS PROPIOS INSTAURADOS																																							
Obras Públicas en Bienes de Dominio Públicos																																							
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO																																							
1	Construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público en calle Francisco I. Madero entre Atanasio Carrillo y Magdalena de Kino, Colonia Centro en Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.	Ciudad de Loreto	\$	FOIS-SF-05-2023-01		13/12/2023	18/12/2023	16/03/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$	3,753,850.03	\$	3,753,850.03	\$	1,507,100.03	\$	1,279,992.71	\$	1,279,992.71	34%	100%	Terminado	SE PRESENTA ÚNICAMENTE EL MONTO DEL RECURSO DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO 2025 DE ACUERDO A LA MEZCLA DE RECURSOS FORMALIZADOS															
2	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, Iramo Adán G. Velasco s/n de Ocotlán, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.	Santa Rosalía	\$	FADENBCS-SF-02-2023-01		13/12/2023	18/12/2023	16/03/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$	2,414,285.91	\$	2,414,285.91	\$	308,892.26	\$	308,892.26	\$	308,892.26	13%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SIN EMBARGO EL MONTO DEVENGADO FUE REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
3	Construcción de Banquetas, Alumbrado Público y Señalamiento Vertical de la Calle Municipio Libre, Iramo 5 de Mayo a José María Morelos y Pavón en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz Baja California Sur.	Ciudad de La Paz	\$	RP-SE-03-2024/09		19/09/2024	23/09/2024	22/10/2024	Constructora Eycó S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$	1,298,503.76	\$	1,298,503.76	\$	155,852.00	\$	154,363.91	\$	154,363.91	12%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
4	Trabaja de Bacheo en dos tramos carreteras Tramo 1 Ciudad Insurgentes-Loreto del km 0+000 al 119+000 y Tramo 2 de Loreto a H Mulegé del km 0+000 al 135+500, en Baja California Sur	Ciudad Insurgentes Loreto	\$	RP-SE-01-2024/28		02/11/2024	02/12/2024	15/01/2025	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$	3,342,860.16	\$	3,342,860.16	\$	3,342,860.16	\$	3,342,860.16	\$	3,342,860.16	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
5	Construcción de obras complementarias en el Puente Santa Cruz del km 3+800 al 4+800 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur	Las Cuevas - La Ribera - El Rincón municipio de Los Cabos, Baja California Sur	\$	RP-SF-04-2025/01	9,600.00	04/04/2025	04/03/2025	01/05/2025	Constructora y Urbanizadora Litarraga, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$	4,498,743.06	\$	4,773,114.84	\$	9,271,857.90	\$	9,600,000.00	\$	9,271,839.51	\$	9,271,839.51	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION													
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO																																							
6	Construcción de Parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vulcano, Municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Calle Sin nombre, Col Guerrero C.P. 23938	\$	RP-SE-02-2023/14		31/03/2023	03/04/2023	17/05/2023	Jose Abasco Cereña Salgado	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	1,490,843.01	\$	1,490,843.01	\$	232,110.10	\$	232,110.10	\$	232,110.10	16%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
7	Modulo de información en la localidad de Santa Martha municipio de Mulegé, Baja California Sur.	Domicilio Convidado, en Santa Martha Municipio de Mulegé, Baja California Sur	\$	RP-UE-02-2023/31		03/11/2023	06/11/2023	31/01/2024	RED Construcción S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	1,661,688.98	\$	1,661,688.98	\$	1,142,529.65	\$	1,142,529.65	\$	1,142,529.65	69%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
8	Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.	Retamo Mandarina el Calle Padre Eusebio Kino, Col. Donato Carbello Fela, C.P. 23079	\$	RP-SE-03-2023/08		07/03/2023	07/03/2023	20/04/23	Ingenia Empresas, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	568,801.00	\$	51,308.25	\$	620,109.25	\$	51,308.25	\$	51,308.25	9%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
9	Rehabilitación de la Segunda Etapa CADI Carbo, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Calle Isla Cabeceón, Isla Héro, Col. El Centro C.P. 23477	\$	RP-SQ-04-2023/20		07/05/2023	12/06/2023	08/09/2023	Gerencia de Infraestructura Bajacalifornia, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$	3,599,920.05	\$	3,599,920.05	\$	799,320.87	\$	799,320.87	\$	799,320.87	22%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
10	Construcción de la primera etapa de la Escuela de Música en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Calle Argón y Trigo, Col. El Agricultor C.P. 23696	\$	RP-SQ-01-2023/23		24/07/2023	24/07/2023	20/12/2023	Ray Fernando Loyola Neves	Licitación Pública	\$	4,113,594.17	\$	4,113,594.17	\$	842,056.94	\$	842,056.94	\$	842,056.94	20%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
11	Empastado y rehabilitación del campo de Fútbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Carabeneros El/Luis Donaldo Coloso y Maximeros Combarineros Coloso Expeta Altra	\$	RP-SL-03-2024/05		28/02/2024	01/03/2024	28/05/2024	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	2,666,489.52	\$	964,253.38	\$	3,630,742.90	\$	1,005,956.39	\$	1,005,956.39	28%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
12	Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos.	Calle Melitón entre calle Agustín Aránguez y Calle Derramas de San Cristóbal en Cabo San Lucas	\$	RP-SL-04-2024/06		28/02/2024	01/03/2024	29/05/2024	Banco Materiales Pétrea de La Baja, S.A.S de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	1,498,767.05	\$	1,498,767.05	\$	188,465.30	\$	188,465.30	\$	188,465.30	13%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
13	Centro Integral de Finanzas, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bvd. Luis Donaldo Coloso El/ Carabeneros Col Donceles	\$	FAFEP-T1-03-2024/11		12/03/2024	19/03/2024	23/12/2024	Consultoras RORE, S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$	3,775,625.88	\$	3,775,625.88	\$	3,775,417.10	\$	3,775,417.10	\$	3,775,417.10	100%	0%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
14	Rehabilitación del parque Rinconada en la colonia Aguafín Chichas en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Mirón El/ Montañey y Acosco No 2 en la colonia Aguafín Chichas en la ciudad de La Paz.	\$	RP-SE-03-2024/07		20/03/2024	25/03/2024	22/06/2024	Alberto Flores Hernández	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	1,595,567.00	\$	1,595,567.00	\$	225,393.78	\$	225,393.78	\$	225,393.78	14%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
15	Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle San Rafael Navarro El/ San Agustín y San Juan Bautista en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz	\$	RP-UE-03-2024/08		12/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Gabriel Andrade Leyva	Licitación Pública	\$	3,243,477.01	\$	3,243,477.01	\$	436,881.57	\$	436,881.57	\$	436,881.57	13%	100%	EN PROCESO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
16	Construcción de Centro Cívico de La Plaza Grande, en la localidad de La Plaza Grande, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Calle 501 al/ Ramal a La Plaza Grande a un costado de la Delegación C.P. 23330	\$	RP-SQ-01-2024/09		12/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Equipantes Dos Mares, S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$	8,269,810.24	\$	8,269,810.24	\$	2,757,271.61	\$	2,757,271.61	\$	4,449,750.19	33%	161%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
17	Construcción de Centro Cívico de Puerto Adolfo López Mateos, en la localidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Calle Luis Echeverría Álvarez el/ Ramon Oregón en la localidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, B.C.S.	\$	RP-SQ-01-2024/10		12/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$	8,173,664.27	\$	8,173,664.27	\$	2,554,223.15	\$	2,554,223.15	\$	4,438,772.73	31%	174%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
18	Rehabilitación del campo de Fútbol en la colonia Aguafín Chichas en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Callejón de Acosco El/ Campeche Y Montañey en la colonia Aguafín Chichas en la ciudad de La Paz	\$	RP-SL-03-2024/12		19/09/2024	23/09/2024	21/11/2024	Alberto Flores Hernández	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	1,493,143.60	\$	1,493,143.60	\$	1,045,200.52	\$	1,045,200.52	\$	1,045,200.52	70%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
19	Rehabilitación del Centro S.E.P. en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bvd. Luis Donaldo Coloso El/ Valentín Gómez Farfán Col. Arboledas	\$	R28-T1-03-2024/18		09/12/2024	09/12/2024	07/04/2025	Jesús Altamir Castro Márquez	Licitación Pública	\$	3,613,365.79	\$	258,583.50	\$	3,871,949.29	\$	2,787,938.75	\$	2,787,938.75	72%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															
20	Estado de Bembal Veteranos de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur.	Carretera Transpenínsula Tramo Ciudad Insurgentes-Loreto 0+400	\$	RP-SL-01-2024/11		19/09/2024	23/09/2024	21/11/2024	Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$	1,159,064.11	\$	1,159,064.11	\$	811,344.88	\$	811,344.88	\$	811,344.88	70%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025															

21	Mejoramiento de las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación	Calle Lic. Antonio Álvarez Rico y Lic. Luis Donaldo Coloso Mureña, col. Emirano Zapata C.P. 23070	R33-UI-03-202401	24/07/2024	24/07/2024	02/01/2025	Jesús Salvador Moncerat Vela Munio		\$ -	\$ 299,947.21	\$ 299,947.21	\$ 299,947.21	\$ 299,947.21	\$ 299,947.21	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA C																		
DISTRIBUCIÓN																		
22	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de la	Ciudad de San José del Cabo, Estado de Baja California Sur	RP-SERV-04-202411	26/09/2024	26/09/2024	24/12/2024	IMMECSA Ingeniería, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 7,819,219.54	\$ -	\$ 7,819,219.54	\$ 4,793,956.65	\$ 4,793,956.65	\$ 886,062.77	61%	18%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO																		
23	Supervisión de los trabajos de la obra Pavimentación con carpeta	Comondu, Baja California Sur	RP-SERV-03-202403	09/12/2024	09/12/2024	07/04/2025	IMMECSA Ingeniería, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,184,085.37	\$ 284,448.23	\$ 1,468,533.60	\$ 1,479,273.91	\$ 1,468,533.38	\$ 1,468,533.58	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
HABITACIONES (HABITACIONES)																		
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO																		
24	Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Gallo de California,	Ciudad de Loreto	R28-SF-05-2023-10	04/08/2023	07/08/2024	04/12/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 16,979,634.44	\$ 4,267,883.54	\$ 21,247,517.98	\$ 480,295.95	\$ 192,300.42	\$ 192,300.42	1%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
25	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Félix Ortega tramo	Ciudad de La Paz, B.C.S.	R28-SF-03-202412	17/07/2024	22/07/2024	18/11/2024	RCO Development, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 10,928,012.97	\$ -	\$ 10,928,012.97	\$ 3,930,135.23	\$ 3,148,102.80	\$ 4,888,420.99	25%	149%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
26	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Ayuntamiento Tramo	Ciudad de La Paz, B.C.S.	R28-SF-03-202411	17/07/2024	22/07/2024	18/11/2024	CSP Asesoria en Ingeniería, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 13,936,639.33	\$ -	\$ 13,936,639.33	\$ 6,469,819.17	\$ 1,566,297.14	\$ 4,360,449.02	11%	278%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
27	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Álvarez	Ciudad Constitución	R28-SF-01-202404	30/05/2024	30/05/2024	25/11/2024	Grupo Constructor CESECO, S.A. de C.V. en participación conjunta con Constructora CESECO, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 18,857,208.97	\$ -	\$ 18,857,208.97	\$ 3,567,018.25	\$ 3,224,171.82	\$ 3,224,171.82	17%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
28	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Coral Triana, Estación	Ciudad de Loreto	R28-SF-05-202405	27/05/2024	27/05/2024	03/09/2024	C. Carlos Giovanni Robles González	Licitación Pública	\$ 5,254,201.22	\$ -	\$ 5,254,201.22	\$ 713,193.54	\$ 408,991.43	\$ 408,991.43	8%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
29	Modernización del Camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia municipio	Bahía Tortugas - Punta Eugenia municipio de Mulegé, Baja California Sur	R28-SERV-02-202402	13/05/2024	13/05/2024	31/01/2025	MILETO Ingeniería, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,728,766.64	\$ 1,146,072.82	\$ 4,874,839.46	\$ 4,709,431.77	\$ 4,421,831.68	\$ 4,421,831.66	91%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
30	Construcción del Puente Santa Cruz compuesta de 369 mts de	Las Cuevas - La Rivera - El Rincón, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur	R28-SERV-04-202408	04/06/2024	04/06/2024	31/01/2025	IMMECSA Ingeniería, S.A. de C.V.	Invitación a cuando menos tres personas	\$ 3,698,787.86	\$ 772,468.50	\$ 4,471,256.46	\$ 1,654,745.97	\$ 1,651,982.43	\$ 1,651,982.43	37%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
31	Construcción de salda a Punta Cuadrada en carretera Bahía Tortugas-	Localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur	R28-SF-02-202503	21/05/2025	20/05/2025	10/06/2025	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres	\$ 1,196,667.65	\$ -	\$ 1,196,667.65	\$ 1,185,079.14	\$ 1,185,079.14	\$ 1,185,079.14	99%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
32	Reemplazo de cámara Ley Federal de Aguas #4 - E.C.	Comondu, Baja California Sur		22/05/2025	06/05/2025	23/08/2025			\$ -	\$ 8,825,555.29	\$ 8,998,421.95	\$ 8,998,421.95	\$ 8,998,421.95	100%	100%	Terminada		
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO																		
33	Ampliación de las instalaciones del C4, en B.C.S. (Bvd Luis Donaldo	Calle Lic. Antonio Álvarez Rico y Lic. Luis Donaldo Coloso Mureña, col. Emirano Zapata C.P. 23070	R28-UI-03-202307	21/11/2023	21/11/2023	18/05/2024	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 15,000,000.00	\$ 1,928,090.88	\$ 16,928,090.88	\$ 5,165,359.61	\$ 5,165,359.61	\$ 5,165,359.61	31%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
34	Reconstrucción y rehabilitación del módulo B, de área de baño, para la	Primo Verdad Ej. Santos Degollado y Michoacán Col. Centro	R28-T1-03-202405	11/04/2024	15/04/2024	12/08/2024	HASAN Asociados, E. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,388,378.07	\$ -	\$ 1,388,378.07	\$ 169,821.42	\$ 169,821.42	\$ 169,821.42	12%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
35	Reconstrucción del módulo A de oficinas para la Subsecretaría de	Primo Verdad Ej. Santos Degollado y Michoacán Col. Centro	R28-T1-03-202403	11/04/2024	15/04/2024	10/12/2024	Urbanizadora Vera, E. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,892,778.65	\$ 634,582.25	\$ 4,527,360.90	\$ 756,512.65	\$ 756,512.65	\$ 756,512.65	17%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
36	Reconstrucción del módulo D de Oficinas para la Unidad de Transporte y	Primo Verdad Ej. Santos Degollado y Michoacán Col. Centro	R28-T1-03-202406	11/04/2024	15/04/2024	11/10/2024	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,756,673.34	\$ 101,761.35	\$ 1,858,434.69	\$ 124,245.74	\$ 124,245.74	\$ 22,484.39	7%	18%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
37	Reconstrucción del módulo C de Oficinas para la Dirección de Medio	Primo Verdad Ej. Santos Degollado y Michoacán Col. Centro	R28-T1-03-202404	11/04/2024	15/04/2024	10/12/2024	Luis Alberto Romero Meza	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,051,347.60	\$ -	\$ 3,051,347.60	\$ 66,771.26	\$ 66,771.26	\$ 66,771.26	2%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
38	Construcción de lechumbre en la cancha pública de la localidad de San	Calle José María Morelos y Pavón Esq. Con Calle Avenida Ignacio Zaragoza en la Localidad de San Antonio Mpio de La Paz, B.C.S.	R28-SL-03-202407	21/05/2024	27/05/2024	23/10/2024	Jacobo Sánchez Pineda	Licitación Pública	\$ 5,000,000.00	\$ 364,378.16	\$ 5,364,378.16	\$ 564,909.03	\$ 564,909.03	\$ 564,909.03	11%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
39	Mejoras a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre (trabajo empastado,	Bvd. Margarita Meza de Juárez Ej. Michoacán y Nicolás Bravo Col. Roma	R28-SL-03-202408	13/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Licitación Pública	\$ 5,533,259.02	\$ 3,104,249.89	\$ 8,637,508.91	\$ 6,977,531.20	\$ 6,977,531.20	\$ 6,977,531.20	81%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
40	Rehabilitación de Segunda Etapa de Casa Cuna - Casa Hogar, en la	Boulevard Forjadores de Sudcalifornia Ej. Calle Santa Victoria y Constituyente Col. 8 De Octubre	R28-SQ-03-202409	13/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Luis Alberto Romero Meza	Licitación Pública	\$ 7,538,884.66	\$ 458,407.90	\$ 7,997,292.56	\$ 4,226,840.10	\$ 4,226,840.10	\$ 4,226,840.10	53%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
41	Rehabilitación de Segunda Etapa Escuela de Música (trabajo empastado,	Calle Togo Agdoón y Cárter Col. El Agricultor	R28-UE-01-202410	13/08/2024	02/09/2024	31/12/2024	Gabriel Andrade Leyva	Licitación Pública	\$ 3,493,357.43	\$ -	\$ 3,493,357.43	\$ -	\$ -	\$ -	0%	#DIV/0!	Terminada anticipadamente	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
42	Rehabilitación de asfalto acústico, aplicación de pintura exterior en cubo de	Antónova Novato Ej. Ignacio Altamirano y Milena de Independencia Col. Centro	R28-T1-03-202414	08/11/2024	11/11/2024	10/12/2024	Equipantes Dos Mares, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,198,503.04	\$ -	\$ 1,198,503.04	\$ 175,998.66	\$ 175,998.66	\$ 175,998.66	15%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025

43	Sustitución de altavoces en áreas de buffets y pasillos del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur	Antonio Navarro El Ignacio Altamirano y Héctor de Independencia Col Centro	S	-	R28-T1-03-2024/15	08/11/2024	11/11/2024	10/11/2024	HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 850,097.18	\$ -	\$ 850,097.18	\$ 45,341.48	\$ 45,941.48	\$ 45,941.48	5%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
44	Implementación de la cubierta de agua del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur	Antonio Navarro El Ignacio Altamirano y Héctor de Independencia Col Centro	S	-	R28-T1-03-2024/16	08/11/2024	11/11/2024	10/12/2024	Jacob Sánchez Pinedo	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,009,908.06	\$ -	\$ 1,009,908.06	\$ 36,744.97	\$ 36,744.97	\$ 36,744.97	4%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
45	Remodelación de cuatro carreteras del teatro de la Ciudad en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur	Antonio Navarro El Ignacio Altamirano y Héctor de Independencia Col Centro	S	-	R28-T1-03-2024/13	08/11/2024	11/11/2024	10/12/2024	Urbanizadora Vera, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 640,746.40	\$ -	\$ 640,746.40	\$ 21,531.02	\$ 21,531.02	\$ 21,531.02	3%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
46	Remodelación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur	Avenida Leonora Vicario al Isla Natavitas, Col. El Caribe, Cabo San Lucas	S	-	R28-T1-04-2025/13	05/11/2025	10/11/2025	21/12/2025	Carmona Construcción y Puentes Almaguer Garza, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,836,328.27	\$ -	\$ 1,836,328.27	\$ 501,470.56	\$ 501,470.56	\$ 501,470.56	27%	100%	EN PROCESO	
47	2da Etapa de la Construcción del Centro de Control, Convenio Comunicación y Compulsó C-4 La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Bvd. Luis Donaldo Coloso al Lic. Antonio Alvarez Roca, Col. Emiliano Zapata, C.P. 23070	S	-	R28-T1-03-2025/07	04/09/2025	08/09/2025	15/12/2025	José Adán Amador Valenciano	Licitación Pública	\$ 16,312,136.50	\$ -	\$ 16,312,136.50	\$ 9,100,503.68	\$ 9,100,503.68	\$ 9,100,503.68	56%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	
48	Construcción de fombra en la Telescanerías Jefe de Oficia de Bomberos, en la localidad El Dátil, municipio de Mulegé, Baja California Sur	El Dátil, San Col. Centro, municipio de Mulegé, B.C.S.	S	2,000,000.00	R28-SK-02-2025/02	20/04/2025	23/05/2025	20/09/2025	Construcciones y Situaciones Leona, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,688,206.77	\$ -	\$ 1,688,206.77	\$ 1,687,845.28	\$ 1,687,845.28	\$ 1,687,845.28	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
49	Construcción de la Primera Etapa de Casa Cuna en la localidad de Vizcano, municipio de Mulegé, B.C.S.	Villa Alberto Andrea Alvarado Aramburo, Col. El Marsal C.P. 23938, Municipio de Mulegé	S	12,000,000.00	F01S-SQ-02-2025/03	04/09/2025	08/09/2025	05/04/2026	Jacob Sánchez Pinedo	Licitación Pública	\$ 26,227,305.88	\$ -	\$ 26,227,305.88	\$ 11,999,985.97	\$ 11,999,985.97	\$ 7,868,191.76	46%	66%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION
50	Rehabilitación de cancha deportiva de futsal (Incluye sustitución de empastado y rehabilitación de luminarias), en la localidad de San Ignacio, Municipio de Mulegé, Baja California Sur	Canchera Transmigrante al norte, km 66, San Ignacio, B.C.S.	S	8,000,000.00	R28-SL-02-2025/09	25/09/2025	30/09/2025	15/12/2025	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Licitación Pública	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 7,503,262.12	\$ 7,503,262.12	\$ 4,958,907.23	94%	66%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION
51	Suministro e instalación de mobiliario en Módulos (A, C y D), oficinas de gobierno de la SEPUMM, Ubicadas Poma Ventad entre Degollado y 16 de Septiembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Lic. Primo Verdad El Santito Degollado y 16 de Septiembre, colonia Centro, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	S	1,500,000.00	R28-T1-03-2025/04	31/07/2025	04/08/2025	01/11/2025	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,468,680.48	\$ -	\$ 1,468,680.48	\$ 1,450,500.69	\$ 1,450,500.69	\$ 1,354,057.51	99%	93%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
52	Remodelación de oficinas y área de voz y datos de la SEPUMM en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Lic. Primo Verdad El Santito Degollado y 16 de Septiembre, colonia Centro, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	S	360,000.00	R28-T1-03-2025/05	31/07/2025	04/08/2025	01/11/2025	Cristhian Ramón Rivera Mancillas	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,498,426.32	\$ -	\$ 3,498,426.32	\$ 3,498,426.32	\$ 3,498,426.32	\$ 3,475,987.51	100%	99%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
53	Trabajos de Implementación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Bvd. Constituyente de 1975 al Politécnico Nacional del El Constituyente C.P. 23054, La Paz, B.C.S.	S	2,000,000.00	R28-SQ-03-2025/06	31/07/2025	04/08/2025	17/09/2025	HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,758,936.52	\$ -	\$ 1,758,936.52	\$ 1,632,568.45	\$ 1,632,568.45	\$ 1,632,568.45	93%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
54	Trabajos de implementación del Centro Asistencial "Casa Valentina" integrado al Sistema Estatal DIF, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Calle Carabambas entre calle M. Cardosa y José María Castro, Colonia 3 de Mayo, en la localidad de La Paz, B.C.S.	S	900,000.00	R28-SQ-03-2025/03	20/06/2025	23/06/2025	08/08/2025	Ingenier Entalprians, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 346,605.94	\$ 391,747.10	\$ 738,353.04	\$ 738,353.04	\$ 738,353.04	\$ 475,664.00	100%	64%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
55	Rehabilitación y rehabilitación de las recamaras en Casa Cuna, en la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	(Avenida Forjadores de Sudcalifornia El Calle Sierra Victoria y Constituyente Col 6 de Octubre	S	3,500,000.00	R28-SQ-03-2025/12	23/09/2025	30/09/2025	15/12/2025	Luis Alberto Romero Meza	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,475,333.46	\$ -	\$ 3,475,333.46	\$ 2,294,884.73	\$ 2,294,884.73	\$ 2,294,884.73	66%	100%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION
56	Ampliación de instalaciones en el Centro de Justicia para Mujeres - La Paz para actividades de Monitoreo Público, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	Avenida Carabambas 541 entre Blvd. Luis Donato Coloso y Calle Acceso Los Deportistas, Colonia Ex Base Jema, C.P. 23055	S	3,816,047.17	R28-T1-03-2025/11	23/09/2025	30/09/2025	16/12/2025	Jacob Sánchez Pinedo	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,723,838.68	\$ -	\$ 3,723,838.68	\$ 3,723,838.68	\$ 3,723,838.68	\$ 1,530,672.22	100%	41%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
57	2da Etapa de la creación del CJM Los Cabos, Baja California Sur	Paseo Pacífico, # un Colado del Estado de Fútbol Doni Koll C.P. 23473	S	11,958,933.50	R28-T1-04-2025/10	25/08/2025	30/09/2025	15/12/2025	Jacob Sánchez Pinedo	Licitación Pública	\$ 11,708,868.68	\$ -	\$ 11,708,868.68	\$ 11,644,740.61	\$ 11,644,740.61	\$ 3,512,660.60	99%	30%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION
SECRETARÍA DE ECONOMÍA - FIDUCIARIAS, RECURSOS																				
2025-2024-2023																				
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.																				
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO																				
58	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Océano Alabico, tramo Mar Caribe a Av. Golfo de California, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	Ciudad de La Paz	S	-	FAFEF-SF-03-2024/07	17/07/2024	22/07/2024	18/10/2024	C. Francisco Javier Tamantán Castro	Licitación Pública	\$ 7,590,743.03	\$ 2,281,256.97	\$ 9,852,000.00	\$ 2,564,310.22	\$ 2,564,310.22	\$ 2,564,310.22	26%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
59	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, tramo Carretera al Norte a Baja California, en el Ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur	Ciudad de La Paz	S	-	FAFEF-SF-03-2024/13	18/10/2024	21/10/2024	07/01/2025	C. Cesar Meza De La Toba	Licitación Pública	\$ 5,870,429.35	\$ -	\$ 5,870,429.35	\$ 1,184,144.77	\$ 1,184,144.77	\$ 1,184,144.77	20%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
60	Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Jalisco, tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Mexico, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Ciudad de La Paz, B.C.S.	S	-	FAFEF-SF-03-2024/01	12/04/2024	15/04/2024	12/08/2024	C. Carlos Giovanni Roldán González	Licitación Pública	\$ 18,185,278.05	\$ -	\$ 18,185,278.05	\$ 10,042,251.83	\$ 10,042,251.83	\$ 10,042,251.83	55%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
61	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle El Ancon (Primera etapa), en la localidad de Los Baniles, Municipio de La Paz, Baja California Sur	Localidad de Los Baniles	S	-	FAFEF-SF-03-2024/02	12/04/2024	15/04/2024	12/08/2024	Constructora Eycó, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 14,276,012.68	\$ -	\$ 14,276,012.68	\$ 1,275,980.33	\$ 1,275,980.33	\$ 1,275,980.33	9%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
62	Pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles 1 - Michoacán (tramo Carretera al Norte a Baja California) y Michoacán (tramo Michoacán a Chihuahua), en Chihuahua, Municipio de La Paz, Baja California Sur	Ciudad de La Paz	S	-	FAFEF-SF-03-2024/12	18/10/2024	21/10/2024	07/01/2025	Constructora VAL-CARE, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 7,470,475.90	\$ -	\$ 7,470,475.90	\$ 2,974,522.14	\$ 2,974,522.14	\$ 2,974,522.14	40%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
63	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Prosperidad, tramo Kely y calle Norte en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur (del Norte a San Nombre 0+000 a 0+700)	Ciudad de La Paz (1)	S	-	FAFEF-SF-03-2024/08	17/07/2024	22/07/2024	19/10/2024	Construcciones DIMETICO, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 13,857,974.27	\$ 4,372,304.43	\$ 18,230,278.70	\$ 20,169,186.02	\$ 20,169,186.02	\$ 20,169,186.02	111%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
64	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Veracruz (Cesar Aguirre Benítez), tramo Blvd. Forjadores a Virgulana Carretera, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur (tramo Blvd. Forjadores a Galeana)	Ciudad de La Paz	S	-	FAFEF-SF-03-2024/05	22/05/2024	27/05/2024	23/09/2024	Constructora Eycó, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 11,617,563.40	\$ -	\$ 11,617,563.40	\$ 533,430.09	\$ 533,430.09	\$ 533,430.09	5%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
65	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Luis Donato Coloso, tramo Blvd. Agustín Gálvez Aviles a Durango (lado izquierdo de Chinita y poniente), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Ciudad de La Paz	S	-	FAFEF-SF-03-2024/09	12/04/2024	15/04/2024	11/09/2024	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 18,568,378.74	\$ -	\$ 18,568,378.74	\$ 308,678.06	\$ 308,678.06	\$ 308,678.06	2%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025

66	Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la Calle Veracruz tramo Blvd. Fojadores a Blvd. Agustín Olachea, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz	\$	FAFEF-SF-03-202471	17/10/2024	21/10/2024	07/01/2025	C. Diana Ibeth Duran Villegas	Licitación Pública	\$ 16,168,704.37	\$ 1,000,000.00	\$ 17,168,704.37	\$ 10,276,343.07	\$ 10,276,343.07	\$ 10,276,343.07	EDN	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2024
67	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la calle Bahía Concepción tramo Blvd. Fojadores a Carretera Camino a Los Planes, en la Ciudad de La Paz, de Calle Prosperidad a calle Granito 3+840 a 3+500 (tramo 07)	Ciudad de La Paz	\$	F0IS-SF-03-202434	12/11/2024	12/11/2024	19/02/2025	Construcciones RORE, S de R L de C V	Licitación Pública	\$ 14,978,896.56	\$ 2,358,650.40	\$ 17,337,546.99	\$ 308,519.96	\$ 308,519.99	\$ 308,519.96	2%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
68	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de la calle Bahía Concepción tramo Blvd. Fojadores a Carretera Camino a Los Planes, en la Ciudad de La Paz, de Calle Granito a Avenida del Valle 3+500 a 3+150 (tramo 07)	Ciudad de La Paz	\$	F0IS-SF-03-202435	12/11/2024	18/12/2024	31/01/2025	JMTN Constructor Baja S A de C V	Licitación Pública	\$ 16,266,893.26	\$ 2,752,689.42	\$ 19,039,582.70	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	3%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
69	Modernización del Camino Bahía Tortugas-Punta Eugenia, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del Km 0+000 al 28+000, con una meta de 26.0 kms (Del Km 0+000 al Km 7+300.00)	Bahía Tortugas-Punta Eugenia (C)	\$	R9-SF-02-202401	09/05/2024	13/05/2024	22/09/2024	Construcciones Puerto Cortes S A de C V en participación conjunta con Mantenimiento y Construcciones Salvo, S A de C V	Licitación Pública	\$ 96,994,385.54	\$ -	\$ 96,994,385.54	\$ 26,378,460.90	\$ 26,378,460.90	\$ 26,378,460.90	27%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
70	Construcción del Puente Santa Cruz compuesta de 369 ms de estructura y 531 m de acceso, km 4+500 del camino Las Cuevas - La Rivera - El Rincon, Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur	Las Cuevas - La Rivera - El Rincon	\$	R9-SF-04-202405	09/05/2024	13/05/2024	07/12/2024	Grupo Comercial MIRA, S A de C V	Licitación Pública	\$ 179,500,021.39	\$ 2,975,978.61	\$ 182,476,000.00	\$ 35,973,792.62	\$ 35,973,792.62	\$ 35,973,792.64	20%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
71	Modernización del Camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 25+000, con una meta de 26.0 kms (Del km 7+300 al km 14+000.00)	Bahía Tortugas-Punta Eugenia, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur (A)	\$	R9-SF-02-202402	09/05/2024	13/05/2024	22/09/2024	JMTN Constructor Baja, S de R L de C V	Licitación Pública Nacional	\$ 153,040,765.36	\$ 8,531,268.28	\$ 161,572,033.64	\$ 41,815,661.90	\$ 41,815,661.90	\$ 41,815,661.90	26%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2027
72	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariscal Rubén Ruiz, tramo Vialidad Guerrero a República, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia La Ladrera, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202503	22/05/2025	26/05/2025	13/08/2025	Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 4,579,957.40	\$ -	\$ 4,579,957.40	\$ 4,100,000.00	\$ 4,096,236.03	\$ 4,096,236.03	89%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
73	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guadalupe, tramo Dólo a Naranja, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Las Garzas, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202504	23/05/2025	26/05/2025	23/08/2025	Construtora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,653,541.72	\$ -	\$ 3,653,541.73	\$ 3,197,510.46	\$ 3,197,510.46	\$ 3,197,510.46	88%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
74	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Loreto (tramo Blvd. Fojadores de Subcalifornia a Av. La Paz (zona obrera (Avea)) en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Bellavista, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	\$	FAFEF-SF-03-202505	22/05/2025	26/05/2025	22/09/2025	RCD Development, S A de C V	Licitación Pública	\$ 13,814,966.23	\$ -	\$ 13,814,966.23	\$ 13,814,966.23	\$ 13,814,966.23	\$ 13,814,966.23	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
75	Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Fojadores (tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a Colima (lado derecho de La Paz, municipio de La Paz N-S, (vereda sonora), en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Ciudad Deportiva (ex Base Aérea Militar), en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202501	28/05/2025	28/05/2025	24/09/2025	Grupo Inmobiliario Sanco, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 27,828,877.85	\$ 5,071,322.15	\$ 32,900,000.00	\$ 32,900,000.00	\$ 32,894,702.94	\$ 30,498,877.36	100%	83%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
76	Rehervido con carpeta asfáltica de la calle 5 de Mayo (tramo Gal. Domínguez) entre Blvd. Margarita Maca de Juárez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Guerrero y Pinarosa VÍA, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202510	23/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	Construtora Grupo Diaz Álvarez, S A de C V	Licitación Pública	\$ 5,904,012.98	\$ 770,000.00	\$ 6,674,012.98	\$ 6,674,012.98	\$ 6,597,266.57	\$ 6,597,266.57	99%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
77	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Héctor Colunga Militar, tramo Carretera Federal No. 1 a José María Morelos y Pavón, en el poblado de San Antonio, Baja California Sur	Colonia Centro, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202511	17/07/2025	21/07/2025	18/11/2025	C. Diana Ibeth Duran Villegas	Licitación Pública	\$ 11,898,806.12	\$ 701,181.88	\$ 12,600,000.00	\$ 12,600,000.00	\$ 10,802,399.48	\$ 10,802,399.48	86%	100%	Proceso	2DA Y 3RA SESION
78	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Anzón (segunda etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur	En la localidad de Los Barriles, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202502	28/05/2025	28/05/2025	24/09/2025	Construtora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 20,968,753.40	\$ 1,166,469.95	\$ 22,135,213.35	\$ 22,155,213.35	\$ 22,126,470.60	\$ 22,126,470.60	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
79	Rehervido con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre (tramo desde la Colina a Jusula Ortiz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202507	23/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,287,786.33	\$ -	\$ 3,297,786.33	\$ 3,213,057.04	\$ 3,213,057.04	\$ 3,213,057.04	97%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
80	Rehervido con carpeta asfáltica de la calle M. Iturbide Cuernavaca, tramo Puentes Obregon a Ignacio Ramírez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202509	23/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	Urbanizadora VITRA, S A de C V	Licitación Pública	\$ 3,339,252.23	\$ 1,251,011.23	\$ 4,590,263.46	\$ 4,590,263.46	\$ 4,590,263.46	\$ 4,590,263.46	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
81	Rehervido con carpeta asfáltica de la calle Catalina de San Juan, tramo Blvd. Luis Donaldo a Del, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Embalsamadero 83, Sindicatos, Bahía de San Juan, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202508	23/05/2025	26/05/2025	09/07/2025	Construtora Eyo, S A de C V	Licitación Pública	\$ 5,841,432.18	\$ 882,255.61	\$ 6,723,687.79	\$ 6,723,687.79	\$ 6,723,687.79	\$ 6,723,687.79	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
82	Rehervido con carpeta asfáltica de la calle Santos Degollado (tramo Blvd. Padre E. Kino a Méico, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Guerrero, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202508	23/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	Construtora Eyo, S A de C V	Licitación Pública	\$ 2,569,781.23	\$ 1,857,239.78	\$ 4,427,021.01	\$ 4,427,020.99	\$ 4,427,020.99	\$ 4,427,020.99	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
83	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Felipe Ángeles, tramo Carretera Federal a Juanito Gómez Farías, en Ciudad Constitución, municipio de Comandó, Baja California Sur	Colonia Fraccionamiento Real, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202512	17/07/2025	21/07/2025	18/11/2025	Construtora Eyo, S A de C V	Licitación Pública	\$ 9,610,428.63	\$ 537,143.05	\$ 10,147,571.68	\$ 10,300,000.00	\$ 10,132,322.29	\$ 10,132,322.29	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
84	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez, tramo: Márquez de León, José María Morelos y Pavón, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur	Colonia Angeles Mendaza, Marquitz de León, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur	\$	FAFEF-SF-02-202516	03/10/2025	08/10/2025	29/10/2025	Construtora Daje, S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,189,022.99	\$ -	\$ 3,189,022.99	\$ 3,189,022.99	\$ 3,116,231.59	\$ 3,116,231.59	98%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
85	Rehervido con carpeta asfáltica de 7.0 cms de Cruce Blvd. Fojadores de Subcalifornia y Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Ciudad Deportiva (ex Base Aérea Militar), Unidad Técnica Regional, Punta Arenas, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202509	11/12/2025	18/12/2025	15/03/2026	Grupo Inmobiliario SANCO, S. A. de C.V. en participación conjunta con Sánchez Contructora, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,597,608.57	\$ -	\$ 3,597,608.57	\$ 3,600,000.00	\$ 1,079,281.97	\$ 1,079,281.67	30%	100%	Proceso	2DA Y 3RA SESION
86	Obras complementarias del tramo vial que comunica San Miguel de Comandó a San José de Comandó, en el municipio de Comandó, Baja California Sur	Localidad San Miguel de Comandó, B.C.S.	\$	FAFEF-SE-01-202513	25/09/2025	30/09/2025	15/12/2025	Construtora Eyo, S A de C V	Licitación Pública	\$ 5,986,527.64	\$ -	\$ 5,986,527.64	\$ 5,000,000.00	\$ 4,988,184.66	\$ 4,988,184.66	83%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
87	Rehervido con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre, tramo Ignacio Altamirano a Jusula Ortiz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202514	03/10/2025	06/10/2025	29/10/2025	Construtora Daje, S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 2,419,495.88	\$ -	\$ 2,419,495.88	\$ 2,419,495.88	\$ 2,419,495.88	\$ 2,419,495.88	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
88	Rehervido con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre, tramo desde la Colina a Durango, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Guerrero, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202515	03/10/2025	06/10/2025	29/10/2025	Construtora Daje, S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 2,703,287.83	\$ -	\$ 2,703,287.83	\$ 2,703,287.83	\$ 2,703,287.83	\$ 2,703,287.83	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
89	Rehervido con carpeta asfáltica de 5.0 cms de Cruce Guillermo Prieto y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	FAFEF-SF-03-202520	24/10/2025	27/10/2025	15/12/2025	Urbanizadora Daje, S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 185,437.43	\$ -	\$ 185,437.43	\$ 185,437.43	\$ 185,437.43	\$ 185,437.43	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION

Handwritten signatures and a blue cross mark at the bottom right of the page.

90	Reconstrucción con carpeta asfáltica con sustitución de base hidráulica de la calle Indigo, tramo Blvd Camino Real a Presidenta Municipal, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	Colonia Camino Real, Ayuntamiento en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,360,000.00	FAFEP-SF-03-2025/18	10/10/2025	14/10/2025	02/11/2025	JMTN Constructor Baja S. de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 4,140,379.47	\$ 419,573.26	\$ 4,559,952.73	\$ 4,560,000.00	\$ 4,559,952.73	\$ 4,559,952.73	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
91	Reconstrucción con carpeta asfáltica con sustitución de base hidráulica de la calle Q2B, tramo: Avda. Arriaga 115 a 141 de la Montaña, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.	Colonia Camino Real, Ayuntamiento en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,275,000.00	FAFEP-SF-03-2025/17	10/10/2025	14/10/2025	02/11/2025	Construcciones RORE S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,838,343.95	\$ 232,039.31	\$ 4,170,382.70	\$ 4,275,000.00	\$ 4,170,382.70	\$ 4,170,382.70	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
92	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramírez, tramo 5 de Mayo a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 2,665,000.00	FAFEP-SF-03-2025/29	11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Edificadora Rodríguez, S. A. de C.V.	Invitación a cuando menos tres personas	\$ 2,662,043.96	\$ -	\$ 2,662,043.96	\$ 2,665,000.00	\$ 798,613.20	\$ 798,613.20	30%	100%	Proceso	2DA Y 3RA SESION
93	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramírez, tramo Mezcal Compa a Manuel Rueda, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,550,000.00	FAFEP-SF-03-2025/31	11/12/2025	15/12/2025	28/02/2026	Constructora Eycos, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,078,182.74	\$ -	\$ 3,078,182.74	\$ 4,550,000.00	\$ 923,454.82	\$ 923,454.82	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
94	Reconstrucción con concreto hidráulico del Cruce Los Donato Cobain (Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Chihuahua (Costa Azul) Instituto Tecnológico Regional, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 8,053,294.83	FAFEP-SF-03-2025/12	11/12/2025	15/12/2025	28/12/2025	Constructora y Urbanizadora Lúdraga García, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 7,861,452.02	\$ -	\$ 7,861,452.02	\$ 8,053,294.83	\$ 2,358,435.81	\$ 2,358,435.81	30%	100%	Proceso	2DA Y 3RA SESION
95	Pavimentación con concreto hidráulico y urbanización del Estacionamiento de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Emiliano Zapata, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,700,000.00	FAFEP-SF-03-2025/36	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Proyetti y Construcciones GRAMES, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,698,073.69	\$ -	\$ 1,698,073.69	\$ 1,700,000.00	\$ 509,422.11	\$ 509,422.11	30%	100%	Proceso	2DA Y 3RA SESION
96	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez tramo Hemeréjido Galeana a Nicolás Bravo, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 2,380,000.00	FAFEP-SF-03-2025/19	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Constructora y Urbanizadora Lúdraga García, S. A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 2,377,470.31	\$ -	\$ 2,377,470.31	\$ 2,380,000.00	\$ 713,241.09	\$ 713,241.09	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
97	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez tramo Miguel Hidalgo y Costas a José María Morelos y Pánfilo, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 1,105,000.00	FAFEP-SF-03-2025/20	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Urbanizadora VITRA, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,104,109.52	\$ -	\$ 1,104,109.52	\$ 1,105,000.00	\$ 331,232.86	\$ 331,232.86	30%	100%	Proceso	2DA Y 3RA SESION
98	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Francisco Javier Mora tramo Blvd. Don Ochoa a Ignacio Zaragoza, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 3,445,000.00	FAFEP-SF-01-2025/21	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Constructora y Urbanizadora Lúdraga García, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,436,700.04	\$ -	\$ 3,436,700.04	\$ 3,445,000.00	\$ 1,031,010.01	\$ 1,031,010.01	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
99	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Álvaro Obregón tramo Blvd. Don Ochoa a Ignacio Zaragoza, en Cd. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 3,445,000.00	FAFEP-SF-01-2025/23	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Edificadora Rodríguez, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 3,440,508.39	\$ -	\$ 3,440,508.39	\$ 3,445,000.00	\$ 1,032,152.52	\$ 1,032,152.52	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
100	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Antonio Iturbide Rubio tramo Ignacio Altamirano a Niños de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,780,000.00	FAFEP-SF-03-2025/25	11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Constructores Eycos, S. A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,414,667.24	\$ -	\$ 1,414,667.24	\$ 1,780,000.00	\$ 424,400.17	\$ 424,400.17	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
101	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Valentín Gómez Farfán tramo Antonio Iturbide a Blvd. 5 de Febrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 665,000.00	FAFEP-SF-03-2025/26	11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Constructores Grupo Díaz Alvarez, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 665,633.86	\$ -	\$ 665,633.86	\$ 665,000.00	\$ 199,690.16	\$ 199,690.16	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
102	Revisado con carpeta asfáltica de la calle Miguel L. de Legespy tramo Ignacio Altamirano a Niños de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,780,000.00	FAFEP-SF-03-2025/27	11/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Edificadora Rodríguez, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,777,103.12	\$ -	\$ 1,777,103.12	\$ 1,780,000.00	\$ 533,130.94	\$ 533,130.94	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
103	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en abolladas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe, en la Cd. de La Paz, Circuito 1, 1 - calle Norte, tramo: calle San Humberto a calle San Gerardo, 2 - calle San Gerardo, tramo: calle Norte a San Andrés.	Colonia Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 16,380,236.47	R33-SF-03-2025/01	13/10/2025	14/10/2025	11/01/2026	Construcciones Demetrio, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 13,341,044.75	\$ -	\$ 13,341,044.75	\$ 21,561,361.89	\$ 9,330,937.18	\$ 9,330,937.18	70%	100%	Proceso	2DA Y 3RA SESION
104	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en abolladas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe, en la Cd. de La Paz, Circuito 2, 1 - calle San Ramón Nonato, tramo: calle San Gerardo a calle San Juan Bautista, 2 - calle Santa Rosa de Lima, tramo: San Ramón Nonato a calle San Juan, 2 - calle San Juan, tramo: de Santa EDIFICACION NO HABITACIONAL, EN PROCESO	Colonia Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 21,561,361.89	R33-SF-03-2025/02	13/10/2025	14/10/2025	11/01/2026	Constructores Eycos, S. A. de C.V.	Licitación Pública	\$ 14,360,185.13	\$ 4,578,850.70	\$ 18,957,035.83	\$ 16,380,236.47	\$ 13,341,044.69	\$ 13,341,044.69	70%	100%	Proceso	2DA Y 3RA SESION
105	Centro Integral de Fianzas en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	Bvd. Luis Donato Colares EF Carabineros Col. Donceles, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$ -	FAFEP-T1-03-2024/01	12/03/2024	16/03/2024	23/12/2024	Construcciones RORE S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 95,690,436.47	\$ 4,309,560.98	\$ 99,999,997.45	\$ 31,076,258.74	\$ 31,076,258.74	\$ 31,076,258.74	31%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2024
106	Construcción de Centro de Resguardo Temporal para cuerpos y restos humanos, en Chametla, Municipio de La Paz, B.C.S. (Construcción del Laboratorio de Genética dentro de las instalaciones del centro de resguardo temporal para cuerpos y restos humanos)	Carretera al Norte Km 11.5 Ejido Chametla	\$ -	R4-UI-03-2024/01	10/10/2024	14/10/2024	12/12/2024	Jacob Sánchez Pinedo	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 9,983,823.18	\$ -	\$ 9,983,823.18	\$ 1,786,356.64	\$ 1,786,356.64	\$ 1,510,429.32	18%	85%	TERMINADA Y OPERANDO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2024
107	Construcción de la Segunda etapa del Centro Integral de Fianzas s/fianza del Registro Civil, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	Bvd. Luis Donato Colares EF Carabineros Col. Donceles, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$ 114,954,930.66	FAFEP-T1-03-2025/01	02/07/2025	02/07/2025	16/12/2025	Construcciones RORE, S de R.L. de C.V.	Licitación Pública	\$ 90,000,000.00	\$ 24,954,930.67	\$ 114,954,930.67	\$ 75,229,206.80	\$ 75,229,206.80	\$ 75,229,206.80	65%	100%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION
108	Construcción de techumbre metálica en cancha de usos múltiples CETMAR, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Avenida Golfo de California en Politécnico Nacional, Col. El Conchato, C.P. 23094, La Paz, B.C.S.	\$ 3,900,000.00	FAFEP-SL-03-2025/06	20/11/2025	24/11/2025	31/12/2025	María Elena Guerrero Godínez	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 3,898,111.55	\$ -	\$ 3,898,111.55	\$ 3,889,345.82	\$ 3,889,345.82	\$ -	99%	0%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
109	Rehabilitación sustentable edilicia en edificación Contraloría General del Gobierno del Estado, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Calle Ignacio Allende, entre Natal de Chihuahua y Donato Villalón, Colonia Centro, C.P. 23002, en La Paz, B.C.S.	\$ 1,000,000.00	FAFEP-T1-03-2025/04	06/11/2025	09/11/2025	25/11/2025	Enrique Antonio Carral Herrera	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 951,440.58	\$ -	\$ 951,440.58	\$ 833,564.50	\$ 833,564.50	\$ 833,564.50	83%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
110	Construcción de módulo de Banca en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Bvd. Forjadores al Calle Constituyentes de 1975, Col. 8 de Octubre 2da Sección, C.P. 23045, La Paz, B.C.S.	\$ 2,846,844.80	FISE-SC-03-2025/01	06/11/2025	10/11/2025	31/12/2025	Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 2,616,464.47	\$ -	\$ 2,616,464.47	\$ 1,308,232.24	\$ 1,308,232.24	\$ 1,308,232.24	50%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
111	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (Oficina administrativa)	Carretera al Norte Km 11.5 Ejido Chametla, La Paz, B.C.S.	\$ 17,087,934.39	R4-CEBP-03-2025/01	01/08/2025	04/08/2025	15/12/2025	Jacob Sánchez Pinedo	Licitación Pública	\$ 15,486,467.29	\$ -	\$ 15,486,467.29	\$ 13,989,080.37	\$ 13,989,080.37	\$ 13,989,080.37	90%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION
112	Presión de agua y Acciones Fis	B.C.S.	\$ -		01/01/2025	31/12/2025				\$ 76,771,053.00	\$ -	\$ 76,771,053.00	\$ 76,771,053.00	\$ 76,771,053.00	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	LAS ACCIONES REFERIDAS NO FUERON EJECUTADAS POR LA SEP/AMM, NO OBSTANTE, INCIDEN EN LOS RECURSOS DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, EN VIRTUD DE LAS CONCILIACIONES PRACTICADAS CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (SEFINA, SE	
113	Elaboración de Estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de Diversas Viviendas en el Estado de Baja California Sur	Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	\$ -	FAFEP-SERV-03-2024/17	17/12/2024	16/12/2024	31/01/2025	INMMECSA, Ingeniera S. A. de C.V.	Invitación a cuando menos tres personas	\$ 2,782,401.75	\$ -	\$ 2,782,401.75	\$ 2,782,401.75	\$ 2,782,401.75	\$ 2,782,401.75	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2024

114	Elaboración de estudios y proyectos vales en Baja California Sur.	Estado de Baja California Sur	\$ 2,943,025.31	FAFEP-SERV-03-202503	13/04/2025	01/06/2025	30/09/2025	C. Juan de la Peña Salgado	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 2,819,774.42	\$ 158,652.06	\$ 2,819,637.48	\$ 2,978,637.48	\$ 2,978,637.48	\$ 2,978,637.48	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
115	Elaboración de estudios y proyectos técnico para la construcción del Bulevar en calle lateral y acceso en la Universidad Autónoma del Estado de Baja California Sur UABCSU, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Colonia Paseo del Sol, Los Bledales I y II, Las Américas, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,200,000.00	FAFEP-SERV-03-202506	11/12/2025	18/12/2025	14/01/2026	C. Juan de la Peña Salgado	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 1,193,364.93	\$ -	\$ 1,193,364.93	\$ 1,200,000.00	\$ 306,000.48	\$ -	30%	0%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
116	Supervisión externa de Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Frenos, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Blvd. Luis Donato Coloso y Carabonera Col. Donceles, en La Paz Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$ 2,250,000.00	FAFEP-SERV-03-202502	30/07/2025	04/09/2025	16/12/2025	Ingeniería APCPE, S A de C V	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	\$ 2,093,589.94	\$ -	\$ 2,093,589.94	\$ 1,452,882.17	\$ 1,452,882.17	\$ 1,452,882.17	69%	100%	EN PROCESO	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
RECURSOS FIDUCIARIAS 2023-2024-2025																			
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público																			
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO																			
117	Pavimentación con carpeta hidráulica del camino San Miguel de Comondú a San José de Comondú, tramo del km 0+000 al km 3+370 municipio de Comondú, Baja California Sur	San Miguel de Comondú, Baja California Sur	\$ -	RP-SERV-01-202404	03/10/2023	04/10/2023	31/12/2023	IMMECSA Ingenieria, S A de C V	Adjudicación directa	\$ 469,076.95	\$ 390,152.88	\$ 859,229.83	\$ 406,918.29	\$ 406,908.45	\$ 406,908.45	47%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
117	Trabajo de Bacheo Superficial en la Red Federal libre de Peaje en Baja California Sur (Tramo Loreto-Santa Rosalita)	Loreto-Santa Rosalita	\$ -	RP-SE-05-202412	22/06/2024	22/06/2024	20/09/2024	Construcciones Urbanísticas de la Baja, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 628,934.20	\$ -	\$ 628,934.20	\$ 628,934.20	\$ 628,934.20	\$ 628,934.20	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
118	Trabajo de Bacheo Superficial en la Red Federal libre de Peaje en Baja California Sur (Tramo Cd Insurgentes-Loreto km 70+000 al km 118+000 km)	Cd Insurgentes-Loreto	\$ -	RP-SE-01-202413	22/06/2024	22/06/2024	20/09/2024	Construcciones Urbanísticas de la Baja, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 120,195.38	\$ -	\$ 120,195.38	\$ 120,195.38	\$ 120,195.38	\$ 120,195.38	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
119	Trabajos rutinarios de bacheo de la carretera Transpeninsular del Tramo Ciudad Insurgentes-Loreto del km en Baja California Sur	Ciudad Insurgentes-Loreto	\$ -	RP-SE-01-202400	02/12/2024	02/12/2024	15/01/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 626,786.28	\$ -	\$ 626,786.28	\$ 626,786.29	\$ 626,786.29	\$ 626,786.29	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
120	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del Tramo Ciudad Insurgentes-Loreto del km 0+000 al 120+000, en Baja California Sur.	Ciudad Insurgentes-Loreto	\$ -	RP-SE-01-202429	02/12/2024	02/12/2024	15/02/2024	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 1,358,036.94	\$ -	\$ 1,358,036.94	\$ 1,358,036.94	\$ 1,358,036.94	\$ 1,358,036.94	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
121	Trabajo de Bacheo en Carretera transpeninsular del tramo Cabo San Lucas- San José del Cabo, en Baja California Sur	Cabo San Lucas- San José del Cabo	\$ -	RP-SE-04-202432	02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	JMTN Constructor Baja, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 1,969,506.00	\$ -	\$ 1,969,506.00	\$ 1,969,506.00	\$ 1,969,506.00	\$ 1,969,506.00	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
122	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo La Paz-Ciudad Insurgentes del km. 20+000 al 112+000, en Baja California Sur	La Paz-Ciudad Insurgentes	\$ -	RP-SE-03-202433	02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	JMTN Constructor Baja, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 526,377.70	\$ -	\$ 526,377.70	\$ 526,377.70	\$ 526,377.70	\$ 526,377.70	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
123	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo Santa Rosalita-Vicazano del km 70+000 al 142+000, en Baja California Sur	Santa Rosalita-Vicazano	\$ -	RP-SE-02-202425	02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	Construcción y Urbanizadora Lizárraga, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 1,809,205.46	\$ -	\$ 1,809,205.46	\$ 1,809,205.46	\$ 1,809,205.46	\$ 1,809,205.46	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
124	Trabajos de Bacheo de la Carretera Vicazano-Bahía Tortugas (Tramos Atlixca) en Baja California Sur	Vicazano-Bahía Tortugas	\$ -	RP-SE-02-202426	02/12/2024	02/12/2024	15/02/2024	Construcción y Urbanizadora Lizárraga, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 620,498.21	\$ -	\$ 620,498.21	\$ 620,498.21	\$ 620,498.21	\$ 620,498.21	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
125	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo La Paz - Cd Constitución del km 140+000 al 208+000, en Baja California Sur	La Paz - Cd Constitución	\$ -	RP-SE-03-202427	02/12/2024	02/12/2024	15/02/2024	Construtora Eycos, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 465,484.80	\$ -	\$ 465,484.80	\$ 465,484.80	\$ 465,484.80	\$ 465,484.80	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
126	Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo La Paz-Ciudad Constitución del km. 112+000 al 140+000, en Baja California Sur	La Paz-Ciudad Constitución	\$ -	RP-SE-03-202434	02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	Urbanizadora y Edificadora Ojeda, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 627,470.10	\$ -	\$ 627,470.10	\$ 627,470.10	\$ 627,470.10	\$ 627,470.10	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
127	Renivelado de tres tramos carreteros en Ciudad Insurgentes-Loreto Tramo 1 del km 92+000 al 92+300, Tramo 2 del km 96+300 al 96+500, Tramo 3 del km 105+700 al 106+200, en Baja California Sur.	Ciudad Insurgentes-Loreto	\$ -	RP-SE-01-202431	02/12/2024	02/12/2024	15/01/2025	Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 2,551,572.06	\$ -	\$ 2,551,572.06	\$ 2,551,572.06	\$ 2,551,572.06	\$ 2,551,572.06	100%	100%	Terminada	OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
128	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Beltrano Compuer, tramo Constitución a Juan María de Salazar, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,238,890.41	RP-SE-03-202505	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Construcciones RORE, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 1,238,810.75	\$ -	\$ 1,238,810.75	\$ 1,238,890.41	\$ 1,238,810.75	\$ 1,238,810.75	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
129	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Valentín Gómez Farfán, tramo Miguel Hidalgo a José María Morelos y Pavón, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 301,074.11	RP-SE-03-202507	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Grupo Inmobiliario SANCO, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 301,074.07	\$ -	\$ 301,074.07	\$ 301,074.11	\$ 301,074.07	\$ 301,074.07	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
130	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle José María Morelos y Pavón, tramo Lic. Pluma Verdad a Ignacio Ramírez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,606,398.61	RP-SE-03-202503	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Construtora Eycos, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 1,606,398.61	\$ -	\$ 1,606,398.61	\$ 1,606,414.10	\$ 1,606,398.61	\$ 1,606,398.61	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
131	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Aquiles Serdán, tramo 5 de Mayo a Degollado, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,175,535.25	RP-SE-03-202502	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Construtora y Urbanizadora Lizárraga, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 1,175,535.64	\$ -	\$ 1,175,535.64	\$ 1,175,536.25	\$ 1,175,535.64	\$ 1,175,535.64	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
132	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Paseo Álvaro Obregón, tramo Héroes del 47 a Gisela Capistrano, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, Estadio, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 615,105.36	RP-SE-03-202506	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Construcciones RORE, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 614,984.86	\$ -	\$ 614,984.86	\$ 615,105.36	\$ 614,984.86	\$ 614,984.86	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
133	Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Francisco I Madero, tramo José María Morelos y Pavón a Constitución, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 673,384.21	RP-SE-03-202504	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Grupo Constructor 14 de Marzo, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 673,384.21	\$ -	\$ 673,384.21	\$ 673,384.21	\$ 673,384.21	\$ 673,384.21	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
134	Renivelado de seis tramos carreteros de Vicazano - Bahía Tortugas (Tramo 1 del km 20+836 al km 21+000 sq, Tramo 2 del km 20+800 al km 21+000 der, Tramo 3 del km 7+000 al km 7+200 der, Tramo 4 del km 7+413 al km 8+000 der, Tramo 5 del km 7+000 al km 7+130 sq, Tramo 6 del km 7+413 al km 8+000 der, en Baja California Sur	Vicazano - Bahía Tortugas, B.C.S.	\$ 2,430,697.64	RP-SE-02-202501	04/04/2025	04/04/2025	23/04/2025	Construtora y Urbanizadora Lizárraga, S A de C V	Adjudicación Directa	\$ 2,430,697.64	\$ -	\$ 2,430,697.64	\$ 2,430,697.64	\$ 2,430,697.64	\$ 2,430,697.64	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION
135	Renivelado con carpeta asfáltica de 3.0 cm de la calle Nevada de Guisima, tramo Blvd. Santa Rosa a Blvd. San Carlos, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonia Santa Fe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 2,027,430.90	RP-SF-03-202509	04/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	Construtora Daje, S de R L de C V	Adjudicación Directa	\$ 2,026,777.65	\$ -	\$ 2,026,777.65	\$ 2,027,430.90	\$ 2,026,777.65	\$ 2,026,777.65	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION

136	Revestido con carpeta asfáltica de 5.0 cm de la calle Chechen, tramo Blvd. Agustín Olachea Aviles a Valentín Gómez Farías, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur	Colonias Las Abledas, Gerzas Agrícola, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 3,510,000.00	RP-SF-03-2025/08	04/12/2025	04/12/2025	14/12/2025	JMTH Constructor Baja S. de R.L. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 2,622,815.54	\$ 2,622,815.54	\$ 3,510,000.00	\$ 2,572,550.98	\$ 2,572,550.98	98%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION	
137	Comisión de renpa para personas con discapacidad en la calle Héroes entre Revolución y Madero Col. Centro del Sol, Municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonias del Sol, La Paz, Baja California Sur	\$	RP-SF-03-2024/05	19/07/2024	22/07/2024	19/09/2024	Jesus Salvador Monarriñ Velaz Murillo	Adjudicación Directa	\$ 629,553.24	\$ 629,553.24	\$ 462,045.40	\$ 461,508.29	\$ 461,508.29	100%	100%	Terminada		OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2024
138	Infraestructura para el aprovechamiento de residuos orgánicos (humbuscar), en La Paz, Municipio de La Paz	Ciudad de La Paz	\$	UCFF/2024/DCS001	24/07/2024	23/07/2024	18/09/2024		Adjudicación Directa	\$	\$	\$ 292,660.75	\$ 292,660.75	\$ 284,559.31	100%	100%	Terminada		ESTA ACCIÓN FUE REGISTRADA CON CARGO AL CAPITULO 6000, SIN EMBARGO NO CORRESPONDE A UNA OBRA O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS. SE PRESENTA EL MONTO CON FINES DE COMPROBACIÓN DEL REPORTE FINANCIERO GENERADO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2024
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO																			
139	Instalación de sistema solar para la iluminación de la Puerta de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Ciudad de La Paz	\$	RP-SE-03-2024/22	26/11/2024			Energía y Comunicaciones de México, S.A. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 456,469.88	\$ 456,469.88	\$ 228,244.97	\$ 23,833.77	\$ 23,833.77	100%	100%	Terminada		OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2024
PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO																			
2023-2024-2025																			
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.																			
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO																			
140	Revestido con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Mariano Abasolo, tramo Blvd. S de Páez a Blvd. Manríquez de León, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 1,682,989.24	R28-SE-03-2025/01	04/04/2025	24/04/2025	23/04/2025	JMTH Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	Adjudicación Directa	\$ 1,682,989.24	\$ 1,682,989.24	\$ 1,683,025.31	\$ 1,682,989.24	\$ 1,682,989.24	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION	
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO																			
141	Aplicación de pintura exterior del Teatro de la Ciudad en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur	Arzobispo Navarro El Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col Centro	\$	R28-T1-03-2024/12	23/10/2024	23/10/2024	21/11/2024	Equipartes Dos Maras, S. de R.L. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 200,382.81	\$ 200,382.81	\$ 9,951.43	\$ 9,951.43	\$ 9,951.43	5%	100%	TERMINADA Y OPERANDO		OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2024
142	Trabaja de reconstrucción de sistema para tramo de 10 mil litros en Centro Asistencial "Cana Valeriana", en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Calle Constitucionales entre calle M. Cardenas y José María Castro, Colonia S de Mayo, en la localidad de La Paz, B.C.S.	\$ 500,000.00	R28-SO-03-2025/01	25/06/2025	30/06/2025	29/07/2025	Antonio Santiago Olachea	Adjudicación Directa	\$ 380,739.10	\$ 380,739.10	\$ 325,298.59	\$ 325,298.59	\$ 325,298.59	85%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION	
143	Trabaja de reconstrucción de sistema para tramo de 10 mil litros (2 zonas) en Casa Cuna, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Boulevard Forjadores de Sudcalifornia El Calce Sere Victoria y Constituyente Col B de Octubre	\$ 500,000.00	R28-SO-03-2025/02	25/06/2025	30/06/2025	14/08/2025	Proyecto y Construcciones GRAMS, S.A. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 592,105.39	\$ 592,105.39	\$ 495,940.30	\$ 495,940.30	\$ 495,940.30	84%	100%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION	
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO																			
2023-2024-2025																			
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.																			
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO																			
144	Rehabilitación de la Intercambio del Sacramento Juan de Dios Anguila con el Blvd. Agustín Olachea incluye quincenas, banquetas y señalamiento, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Col. Las Tunas, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur	\$	FAFEP-SF-03-2024/18	06/11/2024	06/11/2024	05/12/2024	Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 625,857.03	\$ 625,857.03	\$ 625,857.03	\$ 625,857.03	\$ 625,857.03	100%	100%	159781E-06		OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES. SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2024
145	Reparación de losas de concreto en la Av. Mariano Abasolo cruce calle Aguilón, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Conjunto Habitacional Los Gracianos Fraccionamiento Capulín, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 390,412.56	FAFEP-SF-03-2025/03	28/11/2025	01/12/2025	10/12/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 390,090.36	\$ 390,090.36	\$ 390,412.56	\$ 364,447.95	\$ 364,447.95	93%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION	
146	Reparación de losas de concreto en la Av. Mariano Abasolo cruce calle Colima, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Intalpa, Pucón Nuevo, El Mangote, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 585,016.03	FAFEP-SF-03-2025/04	28/11/2025	01/12/2025	10/12/2025	Constructora Daje, S. de R.L. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 585,679.66	\$ 585,679.66	\$ 588,016.03	\$ 544,658.36	\$	93%	0%	Terminada	2DA Y 3RA SESION	
147	Revestido con carpeta asfáltica de la calle Cal B. Morales tramo Blvd. Camino Real a calle de la Herrería, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Colonia Camino Real, Ayuntamiento, en la Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$ 4,275,000.00	FAFEP-SF-03-2025/05	03/11/2025	01/12/2025	12/12/2025	Constructora Daje S. de R.L. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 253,536.83	\$ 253,536.83	\$ 254,000.00	\$ 233,794.03	\$ 233,794.03	100%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION	
148	Revestido con carpeta asfáltica de la calle Mariano Matamoros tramo Blvd. Cal Olachea a Benito Juárez, en Col. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 780,000.00	FAFEP-SF-01-2025/22	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 780,408.92	\$ 780,408.92	\$ 780,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION	
149	Revestido con carpeta asfáltica de la calle Nicolás Bravo tramo Blvd. Cal Olachea a Benito Juárez, en Col. Constitución Baja California Sur	Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S.	\$ 715,000.00	FAFEP-SF-01-2025/24	12/12/2025	16/12/2025	14/01/2026	Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V	Adjudicación Directa	\$ 685,847.15	\$ 685,847.15	\$ 715,000.00	\$ 205,754.14	\$ 205,754.14	30%	100%	Terminada	2DA Y 3RA SESION	
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO																			
150	Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Conchalito, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Politécnico Nacional, colonia el conchalito, La Paz, B.C.S.	\$ 500,000.00	FAFEP-SL-03-2025/05	24/10/2025	27/10/2025	15/11/2025	Enrique Antonio Carral Herrera	Adjudicación Directa	\$ 498,296.55	\$ 498,296.55	\$ 491,217.25	\$ 491,217.25	\$	99%	0%	TERMINADA Y OPERANDO	2DA Y 3RA SESION	
151	Adaptación de espacio para lactante en el Instituto Subadmirante de la Mujer, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Calle Antonio Posada y Asilares Sarden, Col Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.	\$ 300,000.00	FAFEP-SQ-03-2025/07	03/12/2025	08/12/2025	06/01/2026	Loel Anael Domínguez Cota	Adjudicación Directa	\$ 295,000.04	\$ 295,000.04	\$ 147,500.02	\$ 147,500.02	\$ 147,500.02	50%	100%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION	
152	Suministro e instalación de bebederos en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia B de Octubre, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Blvd. Forjadores el Calle Constituyentes de 1975, Col. B de Octubre, 2da Sección, C.P. 23005, La Paz, B.C.S.	\$ 239,892.29	FISE-SQ-03-2025/03	07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Iring Massiel Martínez León	Adjudicación Directa	\$ 214,436.02	\$ 214,436.02	\$ 107,218.01	\$ 107,218.01	\$ 107,218.01	50%	100%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION	
153	Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Vilas de Guadalupe, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur	Calle San Ramon Nazario al San Bernabé, Col Vilas de Guadalupe C.P. 23038, La Paz, B.C.S.	\$ 239,892.29	FISE-SQ-03-2025/04	07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Enrique Antonio Carral Herrera	Adjudicación Directa	\$ 214,964.30	\$ 214,964.30	\$ 107,482.15	\$ 107,482.15	\$ 107,482.15	50%	100%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION	
154	Suministro e instalación de bebederos en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Loma Linda en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Calle Jaime Bravo el Guadalupe Victoria, Col Loma Linda, C.P. 23039, La Paz, B.C.S.	\$ 239,892.29	FISE-SQ-03-2025/05	07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Iring Massiel Martínez León	Adjudicación Directa	\$ 214,436.02	\$ 214,436.02	\$ 107,218.01	\$ 107,218.01	\$ 107,218.01	50%	100%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION	
155	Suministro e instalación de bebedero en SEDF de la colonia Conchalito en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Blvd. Constituyentes de 1975 el Politécnico Nacional Col El Conchalito, C.P. 23094, La Paz, B.C.S.	\$ 239,892.29	FISE-SQ-03-2025/08	07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Enrique Antonio Carral Herrera	Adjudicación Directa	\$ 214,964.30	\$ 214,964.30	\$ 107,482.15	\$ 107,482.15	\$ 107,482.15	50%	100%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION	
156	Suministro e instalación de bebederos en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia El Caribe en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.	Isla Cabe enq. Isla Heli, Col. El Caribe, C.P. 23477, Cabo San Lucas, B.C.S.	\$ 239,892.29	FISE-SQ-04-2025/02	07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Enrique Antonio Carral Herrera	Adjudicación Directa	\$ 214,964.30	\$ 214,964.30	\$ 107,482.15	\$ 107,482.15	\$ 107,482.15	50%	100%	EN PROCESO	2DA Y 3RA SESION	

157	Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario El Agricultor, en Cd. Constitución, municipio de Comandante Suroeste, B.C.S.	Calle Trigo el Algodón y Cartamo Col. Agricultores, C.P. 23696, Ciudad Constitución, B.C.S.	\$	239,892.29	FISE-SQ-01-202507		07/11/2025	17/11/2025	31/12/2025	Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$	215,493.20	\$	-	\$	215,493.20	\$	107,746.60	\$	107,746.60	\$	107,746.60	50%	100%	EN PROCESO	2DA. Y 3RA. SESION		
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION																													
158	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Circuito vial Sur tramo Avenidas Futuras de Subsalutina y Avenida Concepción en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ejido El Centenario, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$	-	FAFEF-SERV-03-202414		09/11/2024	21/10/2024	07/01/2025	INMECCSA, Ingeniera S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$	292,917.84	\$	-	\$	292,917.84	\$	292,917.84	\$	292,917.84	\$	292,917.84	100%	100%	Terminada		OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026	
159	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Circuito vial Sur, tramo 7 longitud= 0.70 km, en el municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ejido El Centenario, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.	\$	-	FAFEF-SERV-03-202415		09/11/2024	21/10/2024	07/01/2025	INMECCSA, Ingeniera, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$	285,181.19	\$	-	\$	285,181.19	\$	285,181.19	\$	285,181.19	\$	285,181.19	100%	100%	Terminada		OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO																													
160	Alimentación eléctrica para suministro Embalsamiento del Acano Sur en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.	Ciudad de La Paz, B.C.S.	\$	591,849.50	FAFEF-SQ-03-202507		28/11/2025	01/12/2025	14/01/2026	Construcción y Utilizadora Lutzkeja Catalá, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	\$	526,277.50	\$	-	\$	526,277.50	\$	391,849.40	\$	263,138.75	\$	-	-	-	-	Proceso	2DA. Y 3RA. SESION	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. "Sello oficial del Fideicomiso"

\$ 1,206,977,848.27 \$ 1,907,864.41 \$ 1,400,906,512.76 \$ 368,256,612.93 \$ 714,510,262.34

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ELABORÓ EL DOCUMENTO
ING. RAFAEL LEÓN SIERRA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REVISÓ EL DOCUMENTO
MARCELA VILLALBA SOCIEDAD
 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ALCORIZÓ EL DOCUMENTO
GAROLINA ARRIETA OSWALDES
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES